



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
při dodávce a stavbě**

na akci

**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování
depozitářů a expozic**

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	██████████
b) ve věcech technických	:	██████████
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	██████████
ID DS	:	b7uk6e4
<u>Zhotovitel</u>	:	JL 5 spol. s r.o.
Sídlo	:	Horní Vršava V 5355, Zlín, 760 01
Statutární orgán	:	Ing. Josef Lysoněk - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57798
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	██████████
b) ve věcech technických	:	██████████
IČO	:	28273176
DIČ	:	CZ28273176
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Sberbank Zlín
Číslo účtu	:	██████████
Tel.	:	██████████



E-mail : info@jl5.cz, [REDACTED]
ID DS : q6td5qm

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.3. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a stavbě na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 1. 11. 2019 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je časový posun termínu dokončení stavby, které byly navrženy generálním zhotovitelem na základě průběhu zdravotní pandemie šíření nákazy SARS-CoV-2 a s ní související mimořádná opatření orgánů veřejné moci. S ohledem na skutečnost, že rozsah, dobu mimořádných opatření veřejné moci, jakož i rozsah průběhu nákazy, zdravotních rizik, nutnost karantény nebylo možno předvídat – zhotovitel doložil čestná prohlášení jednotlivých subdodavatelských firem o nemožnosti dodržet ujednané termíny zjevně zapříčiněné těmito okolnostmi. Původní předpokládaný termín ukončení stavby zhotovitelem se posunuje z 28. 2. 2021 o 2 měsíce na nový termín ukončení stavby na 30. 4. 2021.

Nemocnost pracovníků se projevovala od měsíce září a má za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele plnit své závazky vyplývající dle smlouvy, jelikož se jedná o související a navzájem se podmiňující činnosti.

2. Z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je navrženo navýšení ceny ve výši 91 000,00 Kč bez DPH (navýšení činí vzhledem k původní ceně 13,04 %). Prodloužení výkonu TDS a BOZP je v souvislosti s prodloužením stavby o 2 měsíce, což je vzhledem k průběhu výkonu TDS a BOZP nepředvídatelné, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 1. 11. 2019 se dohodly že, čl. 6. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění odst. 6.1.4. v časovém posunu předpokládaného ukončení stavby a to následovně:

6.1.4. Předpoklad ukončení stavby zhotovitelem: do 30. 4. 2021

IV. ZMĚNA ODMĚNY

4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v prodloužení doby výkonu funkce TDS a koordinátora BOZP o dva měsíce a navýšení odměny za tyto činnosti bude činit 91 000,00 Kč bez DPH celkem za oba měsíce.

Původní celková cena ve výši 697 600,00 Kč bez DPH se tedy navyšuje o částku ve výši 91 000,00 Kč bez DPH na **novou celkovou cenu 788 600,00 Kč bez DPH.**

4.2. V čl. 7. ODMĚNA se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který nově zní takto:



- 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v nové celkové výši (navýšení o 2 měsíce výkonu):

788 600,00 bez DPH

165 606,00 DPH (21%)

954 206,00 včetně DPH

(slovy: devětsetpadesátčtyřitisícdvěstašestkorunčeských).

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 5.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
- 5.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 5.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
Ing. Josef Lysoněk

.....

.....