

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: STARKON a.s.
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4650050227/0100
Kontaktní osoby:



(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov.

Článek III.

S ohledem na vývoj počasí byla přednostně zahájena stavba objektu SO 02 před objektem SO 04, přičemž dochází k dílčí úpravě časového harmonogramu prací u objektu SO 04 na 600 den. Úpravou dílčí části nedochází ke změně celkového termínu dokončení kompletního díla.

Pořadové číslo	Dílčí stavební práce	Max. termín dokončení prací
1.	SO 04 – Technická infrastruktura (přeložky sítí)	600 den od podpisu smlouvy
2.	SO 02 – Přístavba administrativní budovy a spojovacího krčku (včetně kolaudace SO 02)	600 den od podpisu smlouvy
3.	SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy	800 den od podpisu smlouvy
4.	SO 03 – Přístavba parkingu	800 den od podpisu smlouvy
5.	SO 05 – Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení)	900 den od podpisu smlouvy

Článek IV.

- Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020 č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Bohuslavicích dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele:



Jirí Kovář
statutární ředitel