

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0917/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4389, III/43810: LOUKOV - LIBOSVÁRY

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997
IČ: 48476684
DIČ: xxxxxxxxxxxx
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal
K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.
Účel dodatku**

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0917/18 ze dne 5. 11. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje získání pravomocného společného povolení na Stavbu. Dne 5. 10. 2020 byla příkazníkem podána na stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem (dále jen „SÚ“) žádost o vydání společného povolení (dále jen „SP“). Tímto dnem bylo společné řízení (dále jen „SŘ“) zahájeno. Předmětná stavba má být, mimo jiné, realizována rovněž na pozemcích parcelní číslo 1155/10 a parcelní číslo 1182 oba v katastrálním území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem. Vlastník těchto pozemků je účastníkem společného řízení podle ustanovení § 94k písmeno d) stavebního zákona. Podle LV č. 19 pro obec Loukov a k. ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem je vlastníkem výše uvedených pozemků Josef Kocián, adresa dle LV 19: Brigádnická 1030, 363 01 Ostrov. Protože shora uvedeného Josefa Kociána nelze dohledat a ověřit v registru obyvatel (pravděpodobně nevěstný), je nutno považovat jej za účastníka řízení, který není znám a kterému je třeba stanovit opatrovníka podle ustanovení § 32 zákona č. 500/2004 Sb. Z výše uvedených důvodů SÚ usnesením č. j. MUBPH 22979/2020 ze dne 2. 11. 2020 přerušil SŘ do doby stanovení opatrovníka za pana Josefa Kociána. Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, odst. 4.3 a 4.4**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **30. 06. 2021**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **30. 06. 2021**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 22. 2. 2021

V Želechovicích dne 23.2.2021

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal
jednatel