

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1862/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18NO01013

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Valbek, spol. s.r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III-Jeřáb
středisko Praha V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 48266230
DIČ: CZ 48266230
Jednající: Ing. Petra Kopková, jednatelka
Lukáš Hruboň, jednatel
Ing. Ladislav Šimek, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1016 Strančice - Kunice, PD**“ (dále jen „**Služby**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Během realizace stavby v roce 2020 musel Poskytovatel jako autorský dozor stavby (AD) vypracovat podklady pro změny během výstavby (ZBV), jejichž rozsah byl značný. Jednalo se celkem o 2 ZBV. ZBV1 se týkala SO 101, přesněji návrhu nové levé římsy a zábradlí na levé i pravé římsy mostu ev. č. 1016-2 a zrněné technologie rekonstrukce vozovky související s výskytem betonových pasů. Dle Smlouvy byl předpokládán počet 90 hodin výkonu AD. Poskytovatel zejména v souvislosti s odvedenými činnostmi na podkladech pro ZBV vyčerpal a vyfakturoval za rok 2020 84 hodin výkonu AD. Realizace stavby bude pokračovat v další stavební sezóně, dokončí se stavební objekty v rozsahu 1. úseku stavby, tj. SO 101, a bude se realizovat 2. úsek, tj. SO 102.

Poskytovateli tedy nezbyvá k čerpání na další stavební sezónu dostatečný počet hodin výkonu AD.

2. S ohledem na vznik výše uvedených objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle se po dohodě smluvních stran mění Příloha č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“, a to v navýšení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru z původních 90 hodin o 50 hodin na celkových 140 hodin. Dochází tak k navýšení celkové ceny Smlouvy o 40.000,- Kč bez DPH, smluvní termíny plnění zůstávají beze změny.
3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne 18 -02- 2021
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha
Ing. Petra Kopková, jednatelka

"III/10163 Strančice - Kunice - PD"

popis položky	Cena bez DPH
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	60 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	90 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	120 000,00
Průzkumy DUR celkem	270 000,00
DUR	
Průvodní zpráva	15 000,00
Výkresová část	190 000,00
Dokladová část	38 000,00
DUR celkem	243 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	513 000,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	40 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	150 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	100 000,00
Průzkumy DSP celkem	290 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	15 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	320 000,00
DIO	40 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00
BOZP	15 000,00
DSP celkem	425 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	715 000,00
IC-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	75 000,00
majetkoprávní podklady	25 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IC celkem	110 000,00
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	100 000,00
majetkoprávní podklady	40 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IC celkem	150 000,00
PDPS	
Technická zpráva	25 000,00
Výkresová část	170 000,00
ZTKP	30 000,00
Soupis prací a rozpočet	45 000,00
PDPS celkem	270 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	800,00	90	72 000,00

celkem bez DPH (s AD)	1 830 000,00
21 %DPH	384 300,00
celková cena včetně DPH	2 214 300,00

Navýšení v rámci Dodatku č. 1

Průzkumy a podklady	
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU	26 000,00
Průzkumy celkem	26 000,00

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH	26 000,00
------------------------------------	------------------

Celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 856 000,00
21 %DPH	389 760,00
Celková cena včetně DPH	2 245 760,00

Navýšení v rámci Dodatku č. 2

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	800,00	50	40 000,00

Celkem Dodatek č. 2 bez DPH	40 000,00
------------------------------------	------------------

Celkem včetně Dodatku č. 2 bez DPH	1 896 000,00
21 %DPH	398 160,00
Celková cena včetně DPH	2 294 160,00