



## **Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání**

uzavřené podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

zastoupený: Janem Jakobem, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zahradní architektura Martinov, s.r.o.,**

sídlo: Martinov 279

zastoupená: Ing. Ivanem Markem, jednatelem

IČ: 273 95 421

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“ a každý jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. V. odst. 1 uzavřené Dohody o narovnání ze dne 10. 10. 2019 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání**

(dále jen „Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání“)

### **I.**

I. Smluvní strany dne 10. 10. 2019 uzavřely Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda o narovnání“) jejímž obsahem bylo mimo jiné prodloužení termínu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2012, evidované pod č. 1696/2012/OFI (dále jen „smlouva o dílo“) spočívající v rekonstrukci zámeckého parku pod názvem „Rekonstrukce zámeckého parku horního zámku v Panenském Břežanech I. etapa SO A.1.1 Arboristika-I. etapa, SO A.2 Vegetační úpravy – I. etapa, SO A.3. Komunikace a zpevněné plochy- I.etapa, na parcelách KN č. 6/2, k.ú. Panenské Břežany“, ve znění dodatků ke smlouvě o dílo č. 1 ze dne 18. 8. 2017 a č.2 ze dne 3. 9. 2018.



2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 k Dohodě o narovnání dohodly na změnách podmínek uzavřené Dohody o narovnání následovně:

Dosavadní znění čl. II. odst. 1 Dohody o narovnání se mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že prostřednictvím Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 12. 2024.“*

3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání byla nutnost počtvrté opakovat proces vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci na parkové úpravy (krajinný vodní kanál se strojovnou, obnova dekorativního bazénu se strojovnou, oprava altánu, novostavba vyhlídkové terasy a stánku s občerstvením, oprava ohradních zdí, inženýrské sítě, osvětlení, kamerový systém, zavlažovací systém), jelikož se třikrát po sobě nepřihlásil do výběrového řízení žádný uchazeč. Z tohoto objektivně vzniklého důvodu se prodloužilo samotné zpracování projektové dokumentace na parkové úpravy (krajinný vodní kanál se strojovnou, obnova dekorativního bazénu se strojovnou, oprava altánu, novostavba vyhlídkové terasy a stánku s občerstvením, oprava ohradních zdí, inženýrské sítě, osvětlení, kamerový systém, zavlažovací systém). Vzhledem k tomu, že ještě nebyly provedeny tyto parkové úpravy, které předcházejí terénním úpravám zhotovitele, dochází z tohoto důvodu k posunutí termínu terénních úprav zhotovitele prostřednictvím Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání je možno činit pouze formou písemných dodatků chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou. Platnost těchto dodatků je podmíněna podpisem všech smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Dohody o narovnání zůstávají tímto Dodatkem č. 1 k Dohodě o narovnání nedotčeny.
3. Oprávnění zástupci smluvních stran tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání přečetli, s jejím obsahem, který vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran, bez výhrad a připomínek souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání nebyl uzavřen v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které po dohodě stran provede objednatel.
6. Tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání je vyhotoven ve třech stejnopisech s hodnotou originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel po jednom vyhotovení.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č. 040-02/2021/RK ze dne 14. 1. 2021.



Přílohy:

1. Dohoda o narovnání ze dne 10. 10. 2019

V Praze dne: 27 -01- 2021

Objednatel:



Jan Jakob  
radní pro oblast kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu



V Martinově dne:



Ing. Ivan Marek  
jednatel