

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

**Zhotovitel:****OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 695  
Zastoupen: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 9. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 1694/2020-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavním účel stavby spočívá zejména v opravě nábrežních zdí, příčných objektů, těžbě sedimentu, bouracích pracích a rekonstrukci stupně. Všechny práce probíhají na DVT Ostrovský potok v ř. km 0,776 – 2,654 a na DVT Třešňovský potok v ř. km 0,000 – 1,689. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00, Brno, Závodem Horní Morava, Ing. Janou Šefčíkovou v roce 2017 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí, pod č. j. MULA 34324/2019 dne 25. 11. 2019 s nabytím právní moci dne 27. 12. 2019 (dále jen „**stavební povolení**“).
3. Zhotovitel stavby v dopisech ze dne 21. 10. 2020, 18. 11. 2020, a 15. 12. 2020 upozorňuje na objektivní důvody prodloužení ve věci dílčího plnění smluvního závazku plynoucího ze smlouvy o dílo, článku III., odstavce 1., kde se zavazuje k realizaci části díla ve finančním objemu minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH a to do 30. 11. 2020. Ve výše uvedených dopisech jsou zhotovitelem popsány objektivní a neovlivnitelné okolnosti znemožňující toto dílčí plnění. Hlavními okolnostmi

byly vysoké průtoky v obou tocích dotčených prováděním stavby v podzimním období roku 2020, dále potom onemocnění některých pracovníků dodavatele nemocí COVID – 19.

4. Na základě výše uvedeného dochází ke změně termínu dílčího plnění v rozsahu 2 500 000,- Kč bez DPH a to do 31. 5. 2021. Zároveň zůstává v platnosti termín dokončení díla nejpozději do 30. 9. 2021.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
**Termín zahájení provádění díla:** **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:** **nejpozději do 30. 9. 2021**

**Přičemž zhotovitel je povinen dodržet dílčí plnění díla:**

- **zhotovitel se zavazuje, že v termínu do 31. 5. 2021 bude realizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění v částce minimálně 2 500 000,- Kč bez DPH z finančního objemu díla.**

**Ve výše uvedených termínech je zohledněna i doba přerušení stavebních prací v období nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla a v období vyplývajícím ze stanoviska OŽP MěÚ Lanškroun (předpoklad přerušení stavebních prací od 15. 11. 2020 – 30. 4. 2021). Veškeré dřeviny budou vykáceny do nejpozději do 03/2021.**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- žádost o prodloužení smluvního milníku ze dne 26. 1. 2021

V Brně dne:

V Olomouci dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
OHL ŽS, a. s.  
**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
ředitel divize M - Morava