

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO
„České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“

č. j.: VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “OZ”),

I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

Vazební věznice České Budějovice

Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice

vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková

Ředitelka Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.9.2016, č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP.

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Právnícká osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu.: [REDAKCE]

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice

fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **DEMOSTAV, spol. s r.o.**
se sídlem: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v ČB oddíl C, vložka 1509

Za níž jedná: Ing. Martin Sedlický

IČO: 46678573

DIČ: CZ46678573

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Martin Sedlický

Telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“.

Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2. zní nově takto:

2. Dle smlouvy o dílo mělo být dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy původně provedeno nejpozději do 250 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 3 a 4 tohoto článku to je do 28. 2. 2021. Na základě prodloužení zhotovitele z důvodů s onemocněním Covid 19 je tato lhůta prodloužena o 58 dnů. Zdůvodnění je v příloze tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje provést stavební část díla vymezeného v čl. III. této smlouvy nejpozději do 27. 4. 2021 od data zahájení realizace díla dle odst. 3 a 4 tohoto článku.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“ vedené pod čj. VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j.: VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK uzavřené účastníky dne 15. 6. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy tohoto dodatku:

1. Demostav – Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení stavební části

V Českých Budějovicích dne 24. 2. 2021

za objednatele :

vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková

Ředitelka Vazební věznice Č. Budějovice

za zhotovitele:

jednatel společnosti
Ing. Martin Sedlický

Demostav, spol. s r.o.