

**DODATEK Č. 1 K DOBRANOVSKÝ POTOK,****Ř. KM 11,78 – 13,58**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus**, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne  
29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58 (dále jen „*dodatek*“):

### I. Předmět dodatku

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracovávání projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání bodu:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby nejpozději do 30.04.2021*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu b)* do 30.06.2021, plnění *bodu c)* do 31.10.2021 a plnění *bodu d)* do 28.02.2022

### II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....

V Praze, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Pavel Menhard**  
ředitel divize 02  
VRV a.s.