




Dodatek č. 13

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017




uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020, dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020, dodatek č. 10 ze dne 11. 11. 2020, dodatek č. 11 ze dne 15. 12. 2020 a dodatek č. 12 ze dne 27. 1. 2021 (dále jen „**dodatek č. 13**“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: info@intar.cz, 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqijt
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 13

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že řízení o odstranění stavby – po úpravě zadání (na základě dodatku č. 11) bylo zahájeno dne 18. 12. 2020, přičemž řízení je vedeno formou veřejné vyhlášky, čímž se výrazně prodlužují veškeré správní termíny. Navíc, k 24. 2. 2021 nebylo v dané věci vydáno rozhodnutí. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.
2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12

tak, že se prodlužují lhůta realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb - po úpravě zadání“, „Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím - po úpravě zadání“, „Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením“ a „Dokumentace pro provádění stavby“ „následovně:


„Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb – po úpravě zadání	do 30. 4. 2021
Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím - po úpravě zadání	do 30. 6. 2021
„Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením	do 30. 6. 2021
Dokumentace pro provádění stavby	do 30. 4. 2021“

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 13 je uzavřen elektronicky dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje