



**Dodatek č. 1**  
**k Smlouvě o dílo ze dne 04. 12. 2020**

**Zhotovitel:** APZB trading, s.r.o.  
**zápis v OR:** MS soud v Praze, oddíl C, vložka 187643  
**sídlo:** Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 – Nové Město  
**IČO:** 24196029  
**DIČ:** CZ24196029  
**zastoupen:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR  
**se sídlem:** U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6  
**IČO:** 61383082  
**DIČ:** CZ61383082  
**zastoupená:** prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

(poskytovatel a objednatel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.12.2020  
(dále jen „Dodatek“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**ÚVN Praha – Ambulance Interní kliniky, pavilon C3, 3. patro – realizace**“ (identifikátor VZMR N006/20/V00028233, č.j.: 14725/2020-ÚVN) uzavřely smluvní strany dne 4.12.2020 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 1683/2020-SML (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce části 3. patra pavilonu C3 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektovým ateliérem FACT s.r.o., se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČO: 26187094, která byla v elektronické podobě poskytnuta zhotoviteli před uzavřením této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel dne 29.1.2021 předložil objednateli žádost (dále jen „žádost“) ve které uvádí, že během plnění Smlouvy vznikly ve spojení s celosvětovou pandemií SARS-CoV-2 nepředvídatelné okolnosti na straně zhotovitele v podobě zpožděných dodávek materiálu a zařízení od dodavatelů, které neumožnily zhotoviteli dodržet návaznost jednotlivých technologických postupů a prací a prodloužily tím dobu nutnou pro provedení prací na díle stanovenou ve Smlouvě. Dále zhotovitel uvádí, že v období 18. 12. 2020 až 6. 1. 2021 byli někteří z jeho zaměstnanců v nucené karanténě, což zhotoviteli způsobilo další omezení v plnění díla dle Smlouvy. Na základě žádosti zhotovitele objednatel objektivně posoudil stav a zejména s ohledem na nucenou karanténu zaměstnanců

zhotovitele, kterou zhotovitel nemohl nikterak ovlivnit, se objednatel rozhodl prostřednictvím tohoto Dodatku prodloužit termín pro dokončení díla o 2 týdny oproti sjednané lhůtě ve Smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani nedochází k významnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky. Nejedná se o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů či většího počtu dodavatelů či ovlivnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele.

## II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se na základě výše popsaného dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. III odst. 2 Smlouvy, který nově zní:

*„Termín dokončení a předání díla: do 12 týdnů ode dne předání staveniště“*

2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram se tímto nahrazuje aktualizovaným časovým harmonogram, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

V Praze dne:

za zhotovitele:

**APZB t**  
Vojtě  
Nové Město  
IČO:

V Praze dne:

26-02-2021

za objed

.....  
p  
řec  
V



Změnový list číslo		ZL01
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	„ÚVN Praha – Ambulance Interní kliniky, pavilon C3, 3. patro – realizace“ (identifikátor VZMR N006/20/V00028233, č.j.: 14725/2020-ÚVN),	
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 IČO: 61383082	
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o. Vojtěšská 211/6, Nové Město, Praha 1, 110 00 IČ: 24196029	
Projektant:	FACT FACT s.r.o. Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 IČ: 26187094	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Prodloužení termínu dokončení díla, změna harmonogramu prací k datu termínu uzavření SoD,		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Změna se týká úpravy harmonogramu a termínu dokončení díla		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
Přílohou SoD byl tendrový harmonogram s předpokládaným termínem zahájení prací k datu 18.11.2020, termín zahájení prací byl v harmonogramu aktualizován - objektivizován k datu skutečného zahájení prací (8.12.) Harmonogram byl dále aktualizován s ohledem na požadavek Zhotovitele na prodloužení termínu z důvodu prodloužení dodacích lhůt výrobců zařízení a materiálů nutných pro provedení díla a dále v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve společnosti APZB trading, s.r.o. a s tím spojenou nucenou karanténou. Prodloužení termínu je minimalizováno dle skutečného průběhu prací a navazujících dodávek v harmonogramu.		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Návrh harmonogramu - příloha smlouvy o dílo s předpokládaným datem zahájení prací 18.11.2020 a dokončím prací do 10-ti týdnů od data zahájení prací.		
<b>Nové řešení :</b>		
Aktualizace termínu zahájení prací dle termínu uzavření SoD a předání staveniště s upřesněním etapizace a upřesnění konečného termínu dokončení díla, administrace změny v dodatku smluvního vztahu. Lhůta výstavby bude prodloužena o 14 dní, předpokládaný termín dokončení díla 2.3.2021.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Přílohou SoD byl tendrový harmonogram s předpokládaným termínem zahájení prací k datu 18.11.2020, termín zahájení prací byl v harmonogramu aktualizován - objektivizován k datu skutečného zahájení prací (8.12.) Zhotovitel oznámil a doložil vliv na prodloužení termínu, který způsobila epidemiologická situace v ČR: 1/ prodloužení dodacích lhůt výrobce VZT zařízení na celkově až 12 týdnů z důvodu COVID-19 (současné dodávky jsou tedy cca o 3-4 týdny zpožděny oproti běžnému stavu) 2/ prodloužení dodacích lhůt pro SDK minerální podhledy z důvodu COVID-19 - materiál specifikovaný projektovou dokumentací 3/ prodloužení dodací lhůty povlakové krytiny (PVC) z důvodu COVID-19 - materiál specifikovaný na základě PD a výběru Zadavatele na začátku výstavby (aktuální dodací termín je až 12 týdnů od data objednání) 4/ v období 18.12.2020 až 6.1.2020 byli zaměstnanci společnosti APZB trading, s.r.o. v nucené karanténě způsobené onemocněním jednoho ze zaměstnanců. Požadavek na prodloužení termínu je minimalizován dle skutečného průběhu prací a potvrzeného termínu dodávek.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Bez vlivu na PD		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Bez zápisu ve stavebním deníku		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	prodloužení termínu díla o 14 kalendářních dnů	
Vliv na kvalitu:	bez vlivu na kvalitu díla	
Vliv na cenu:	bez vlivu na cenu prací	
Přípočty k ceně díla bez DPH		
Odpočty z ceny díla bez DPH		
<b>H:</b>		
Za projektanta:		
Úplnost změnového listu zkr		





