

# ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180
<b>číslo ZL:</b>	
9	
<b>název ZL:</b>	Dlažba dvorku Strážního domku
<b>dotčené st. objekty:</b>	SO. 01 Strážní domek
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápisy z KD, zápisy ze SD
<b>předmět změny:</b>	
Předmětem změny je záměna formátu břidlicové dlažby dvorku Strážního domku.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	
Změna je vyvolaná situací na trhu stavebních hmot. Při zpracování projektové dokumentace projektant rozhodl, že dvorek Strážního domku bude dlážděn břidlicovou dlažbou o rozměrech 300*800*80 mm. Zhotovitel oslovil dodavatele břidlice a zjistil, že od doby zpracování projektu se změnil formát břidlicových dlažeb. V současné době není možné na území ČR koupit dlažbu požadovaného formátu a z důvodu zachování smyslu památkové péče, která preferuje používání materiálů z lokálních zdrojů, je žádoucí, aby dlažba byla z místních zdrojů. Z tohoto důvodu objednatel přistoupil na změnu formátu dlažby 300/600 mm tl 4-5 cm.	
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
Dvorek strážního domku je součástí projektu, nejedná se o změnu projektu, pouze o záměnu materiálu.	
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	
§ 222 odst. 4	
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH <span style="float: right;">216 594,65 Kč</span>
	21%DPH <span style="float: right;">45 484,88 Kč</span>
	<b>celkem 262 079,53 Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH <span style="float: right;">191 959,60 Kč</span>
	21%DPH <span style="float: right;">40 311,52 Kč</span>
	<b>celkem 232 271,12 Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH <span style="float: right;">-24 635,05 Kč</span>
	21%DPH <span style="float: right;">-5 173,36 Kč</span>
	<b>celkem -29 808,41 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	
Nemá vliv.	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby	
<b>vyjádření AD:</b>	
Změna není v kolizi s projektovaným řešením.	
<b>vyjádření TDS:</b>	
Změna je vyvolaná situací na trhu stavebních hmot a nová dlažba vyhovuje podmínkám projektu.	
<b>vyjádření objednatele:</b>	
Jedná se o věcně nezpůsobilý výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.	
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	
Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.	
<b>další vyjádření:</b>	
<b>přílohy:</b>	Název přílohy
Příloha č. 1	rozpočet méněpráce
Příloha č. 2	rozpočet vícepráce

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za TDS:</b>	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	xxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
	xxxxx	Datum	<input type="text"/>