

# Dohoda o narovnání

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci  
546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,  
CZ65993390 bankovní spojení: č. ú.  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KNAP HOLDING, SE se sídlem: Tulipánová 137, 252 43, Průhonice  
IČO, DIČ: 29142954, CZ291429 bankovní spojení: Komerční banka,  
a.s., [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen také jen „strany Dohody“, jednotlivě jako „strana Dohody“)

v souladu s ust. 903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ (dále jen „Dohoda“)

Strany Dohody, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, se dohodly na následujícím textu.

## článek 1

### Úvodní ustanovení

- 1 Strany Dohody uzavřely dne 16. 10. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele, 28ZA002552, jejímž předmětem je realizace stavby DI, D52 Oprava příkopů a žlabů vytypované úseky, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 (dále též jen „Smlouva o dílo“ nebo „dílo“).
- 2 Zhotovitel začal realizovat práce na uvedeném stavbě dne 3.11.2020 téhož dne, kdy bylo zhotoviteli objednatelem řádně a včas předáno Staveniště v souladu s předmětnou smlouvou o dílo včetně jejích příloh. Dne 19.11.2020 zhotovitel dopisem žádal objednatele o prodloužení doby dokončení díla z důvodu např. klimatických podmínek nebo omezeného provozu dodavatele materiálu, Práce na díle byly ze strany zhotovitele přerušeny. Objednatel na tento dopis reagoval dne 14. 12. 2020 a následně dne 6. 1. 2021 s tím, že vyzval zhotovitele

k znovuzahájení prací a jejich dokončení tak, aby byly splněny veškeré smluvní podmínky uzavřené smlouvy o dílo, Zhotovitel práce neobnovil a dne 14.1.2021 poslal objednateli žádost

o odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo, což odůvodnil nedostatečnou kapacitou pracovníků pro realizaci prací na díle. Zdůvodu zejména přerušení prací, prodlení s jejich realizací a tím i s dobou pro dokončení díla a neschopností zhotovitele k jejich obnovení, si strany Dohody přejí vypořádat práva a povinnosti formou této Dohody o narovnání, resp. nahradit tak dosud nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z prodlení zhotovitele s prováděním a dokončením díla za nová práva a povinnosti specifikované v této Dohodě.

## Článek 2

### Předmět dohody

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu dle bodu 12,5, písm. c) ve výši 450,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením díla v době pro dokončení dle Čl. 7 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky a Přílohy k těmto smluvním podmínkám. Celková výše smluvní pokuty je za období od 1. 12. 2020 do 14. 1. 2021 a činí částku 20 950,- Kč (tj. 45 x 450,-Kč) se splatností 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Dohody na bankovní účet Objednavatele vedený u České národní banky [REDACTED]
2. Zhotovitel uhradí objednateli budoucí majetkovou újmu dle bodu 13.1 Obecných podmínek ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu spojenou s vypsáním a administrací nové veřejné soutěže na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem DI , D52 Oprava příkopů a žlabů - vytypované úseky ve výši 1360,- Kč se splatností 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Dohody na bankovní účet Objednavatele vedený u České národní banky [REDACTED]
3. Strany Dohody tímto prohlašují, že úhradou výše uvedené smluvní pokuty a náhradou škody jsou práva a povinnosti týkající se prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení mezi stranami vypořádány, s výjimkou práva objednatele na náhradu škody mající původ v rozdílu cen, tj. mezi cenou vysoutěženou za předmětnou zakázku uvedenou ve Smlouvě o dílo a cenou vysoutěženou novým zhotovitelem.
4. Strany Dohody dále souhlasně prohlašují, že se dohodly na ukončení předmětné smlouvy o dílo dohodou a to ke dni 14. 1. 2021, Úhradou smluvní pokuty a náhrady škody ze strany zhotovitele dle bodu 1 a dle bodu 2 tohoto článku (resp. jejím připsáním na účet objednatele), vyklizením staveniště a jeho bezvadným a řádným předáním objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu jsou práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o dílo mezi stranami vypořádány, s výjimkou práva objednatele na náhradu škody mající původ v rozdílu cen, tj. mezi cenou vysoutěženou za předmětnou zakázku uvedenou ve Smlouvě o dílo a cenou vysoutěženou novým zhotovitelem.

## článek 3

## Závěrečná ustanovení

- 1 Tato Dohoda a veškeré vztahy mezi stranami, výslovně neupravené touto Dohodou se řídí českým právním řádem, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Strany se zavazují o všech sporných otázkách vzniklých z této dohody, respektive v souvislosti s ní, zásadně jednat, Pokud by v konkrétním případě smíru dosaženo nebylo, je dotčená smluvní strana oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České republiky.
- 2 Strany Dohody dále shodně prohlašují, že splnily veškeré nezbytné podmínky k uzavření této Dohody požadované právními předpisy. Strany Dohody dále prohlašují, že tato Dohoda je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Dohodu neuzavřely v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této Dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
- 3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá se stran Dohody obdrží po jednom stejnopisu,
- 4, Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv

V Praze dne 19, 2 2021

Za objednatele:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Průhonicích dne

Za zhotovitele:  
KNAP HOLDING, SE