

Číslo smlouvy objednatele: 2016/01204/OVZI/DSM/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍze dne 11. 5. 2016 o provedení projektových, průzkumných, a inženýrských prací
a činností pro akci**„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 –
zateplení budovy školy“,**uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**I.
SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru
veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze
dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého krajeIng. Jaromír Horáček, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

mobil, telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 54592, dne 5. 10. 2012

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Pavel Malenda

telefon/fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
č. 2016/01204/OVZI/DSM ze dne 11. 5. 2016**

ČÁST A.

Dne 11. 5. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2016/01204/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS). Tato dokumentace řeší energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken) na Střední škole logistiky a chemie Olomouc, U Hradiska 29, PSČ 779 00.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 6. 2016 byla schválena příprava projektu Výstavba odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29, PSČ 779 00). Tento projekt je v této chvíli rovněž projekčně připravován a jeho dokončení je plánováno na 10. 10. 2016. S ohledem na skutečnost, že existuje provázanost mezi projektem, který je předmětem tohoto dodatku a výše uvedeným projektem, kdy je nutné zajistit koordinaci prací při vybudování bezbariérového přístupu a následného provedení prací spojených se zateplením fasády a rovněž koordinaci prací při řešení odvětrání učeben, je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, tak aby bylo možné veškeré požadavky na koordinaci prací zpracovat.

Součástí plnění původní smlouvy bylo rovněž zajištění odborného posudku výskytu synantropních druhů živočichů dle metodiky Operačního programu Životní prostředí. Tento posudek byl po uzavření smlouvy objednán na samostatné objednávce, a tudíž nebude předmětem plnění této smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

V odstavci 4 článku III Smlouvy o dílo se vypouští text:

„Součástí projektové dokumentace musí být i odborný posudek zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" (dostupné na

<http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva/dokumenty>) odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu (dále jen „odborný posudek“). Odborný posudek bude předán objednateli 2x v listinné podobě a 1x na CD ve smluvně dohodnutém termínu.“

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání DSP+DPS vč. všech průzkumů a podkladů:
do 15. 10. 2016
 - b) Termín předání pravomocného SP včetně předání zbývajících vyhotovení DSP+DPS a aktualizovaného prvního vyhotovení DSP+DPS se zpracovanými připomínkami ze stavebního řízení, pokud budou ze stavebního řízení vyplývat změny:
do 15. 12. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Vzhledem k úpravě předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následovně:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 4. 2016 a činí:

1. 1. cena na vypracování DSP+DPS a inženýrské činnosti

cena za vypracování DSP+DPS	
včetně všech podkladů a průzkumů bez DPH	271 000 Kč
DPH 21%	56 910 Kč
celkem včetně DPH	327 910 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	15 000 Kč
DPH 21%	3 150 Kč
celkem včetně DPH	18 150 Kč
cena celkem bez DPH	286 000 Kč
DPH 21%	60 060 Kč
cena celkem s DPH	346 060 Kč

(Cena celkem včetně DPH slovy: Tři sta čtyřicet šest tisíc šedesát korun českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	500,- Kč/hod.
DPH 21 %	105,- Kč/hod.
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	605,- Kč/hod.

(slovy: šest set pět Kč korun českých za hodinu vč. DPH)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje také cenu za provedení inženýrské činnosti a dále i veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) první faktura ve výši **262 328,- Kč** včetně DPH (216 800,- Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP+DPS objednateli;
 - b) druhá faktura ve výši **83 732,- Kč** včetně DPH (69 200,- Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
 - c) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od ukončení provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.


4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 7. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16. 8. 2016

V Přerově dne: 11. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
a evropských programů



M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda
jednatel