

**DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“**

**Číslo registru VZ: 65020184**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  
Labem

**Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 3432/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**PRISTA s.r.o.**

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: XXX

zastoupena: Michalem Černým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínů plnění spojená s nárůstem předpokládaných nákladů stavby v projektu a z toho vyplývající nutnost předložení dokumentace k připomínkám odborům GŘ Správy železnic, státní organizace a jejich vypořádání dle ustanovení směrnice SŽ SM014.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
  - 1.4.1 posunutí termínů v předání projektu se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací 3. dílčí etapy a s tím související úpravy termínů 4. až 5. dílčí etapy předání stavebního povolení a Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby a posunutí konečného termínu dokončení Díla.
- 1.5 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.5 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

(Příloha č. 4) Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 01.03. 2021

V Ústí nad Labem dne 23.02. 2021

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Michal Černý**  
jednatel společnosti  
PRISTA s.r.o.

Tato Smlouva o Dílo byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Datum zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 04. 2021</b>	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 05. 2021</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>5/2021 – 12/2022</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 31. 12. 2022</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1379015

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f10a82cc-f03f-498e-9978-2b45b40f7bba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.03.2021 07:17:01



d82fce08-68e5-4441-bc23-8e3d1d047c88