



## II. Předmět dodatku

### A) Změna rozsahu díla:

V čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že v souladu se svou nabídkou provede pro objednatele práce pro přípravu území pro zřízení zázemí v souladu s projektovou dokumentací přiloženou ke smlouvě o dílo jako příloha č. 1 a dle soupisu prací – výkazu výměr uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo, a to konkrétně:

- a) demolice garáží na pozemcích č. 314/98; 914/97 a 314/96 v k.ú. Plzeň,
- b) vodovodní přípojka pro dočasné zázemí ÚDC,
- c) zřízení podkladu a jímky pro umístění mobilních kontejnerů pro dočasné zázemí ÚDC, za cenu dle výkazu výměr.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele (díla), a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce týkající se realizace objektů SO 00 – Projekt bouracích prací, SO 01 - Provizorní buňkoviště / příprava a odstranění a SO 02.1 - Přípojka vody pro buňkoviště - 1. etapa, které byly způsobeny objektivními okolnostmi zaznamenanými ve stavebním deníku. Podrobný popis změn předmětu plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde jsou položkově vyspecifikované vícepráce a méněpráce.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že veškeré práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku byly ze strany zhotovitele již provedeny, a to po předchozím souhlasu oprávněného zástupce objednatele.

### B) Změna termínu plnění:

V čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal provést dílo v termínu do 21 dnů od zahájení stavby. Při realizaci díla měly smluvní strany vycházet z harmonogramu prací, který si smluvní strany sjednaly při uzavření smlouvy o dílo. Harmonogram prací mohl být objednatelem průběžně aktualizován podle toho, jak bude postupovat stavba jako celek, přičemž zhotovitel se zavázal dodržovat dílčí termíny stavby stanovené v harmonogramu.

Smluvní strany na základě tohoto dodatku potvrzují, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění ve smyslu písm. A) čl. II tohoto dodatku došlo k dohodě smluvních stran o posunu termínu plnění, konkrétně o 21 dnů.

Smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že dílo bylo protokolárně zhotovitelem objednatelem předáno dne 16.11.2020. Předávací protokol tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### C) Změna ceny předmětu smlouvy:

Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny předmětu díla, a to v návaznosti na rozsah realizovaných víceprací, jak jsou blíže popsány v tomto dodatku. V souvislosti s tím se mění čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo (Cena díla a platební podmínky), který nově zní takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

*Celková cena díla bez DPH: 1 188 449,- Kč*

Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů v celkové výši 100.334,- Kč bez DPH je uveden v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré vícepráce zhotovitelem provedené a vyfakturované před uzavřením tohoto dodatku budou objednatelem uhrazeny po podpisu tohoto dodatku, a to ve lhůtě do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, bez ohledu na skutečnost, že faktura za vícepráce č. 2020-01-00200971 vystavená zhotovitelem dne 14. 01. 2021 byla splatná dne 13. 02. 2021. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že po objednateli nebude v souvislosti s úhradou doplatku víceprací na základě vystavené faktury, resp. podle tohoto dodatku, požadovat žádné sankční plnění (úrok z prodlení ani smluvní pokutu), když bez uzavření tohoto dodatku by nárok zhotovitele na úhradu cenu víceprací nevznikl.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

*Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a tohoto dodatku:*

*Příloha č. 1 – Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů, včetně soupisu víceprací a méněprací*

*Příloha č. 2 – Předávací protokol o dokončení a předání díla*

V Plzni dne: 01-03-2021

za objednatele:

V Plzni dne:

za zhotovitele:

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Z předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli dle uzavřené smlouvy o dílo

ZHOTOVITEL: **IMONT spol. s r.o.** , Perlova 14, 301 14 Plzeň

IČ: 00516163

OBJEDNATEL: **Plzeňské městské dopravní podniky , a.s.**

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 25220683

název stavby : Příprava území pro zřízení zázemí ÚDC.

Kontrola stavby pro předání : 20.10.2020

Stavba vyklizena dne : 16.11.2020

Změny proti smlouvě o dílo odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem :

*změny předloženy zhotovitelem 20.10.2020  
objednateli smlouva uzavřena -*

Předávané doklady od zhotovitele : *ze dne 20.10.2020*

Stav díla při předání : *doboráno*

Soupis vad -termín odstranění : *nejsem*

Soupis nedodělků – termín odstranění : *nejsem uvolněn*


Zvláštní ujednání :

Přítomni : Za zhotovitele :

Za objednatele:


Místo: Plzeň - Světlava

Podpisy:



Dne: 16.11.2020

IMONT spol. s r.o., Perlová 14, 301 00 Plzeň



## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

1. Věc: Předání dokumentace skutečného provedení stavby 3x +CD (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, PD SO 01 – provizorní buňkoviště, PD SO 02 – přípojka vody pro buňkoviště, geodetické zaměření, protokol o kusové zkoušce potrubí, ohlašovací list likvidace azbestu, atest nepropustnosti nádrže, prohlášení o dezinfekci a proplachu potrubí, výkres jímky, popis výrobku a podzemní nádrže) na akci – demolice garáží, vodovodní přípojka, zřízení podkladu a jímky na akci „Příprava území pro zřízení zázemí ÚDC“, dle smlouvy o dílo č. 471/2020/PMDP.
2. Místo provedení: Plzeň - Světovar
3. Závady a nedodělky: bez vad a nedodělků
4. Datum a místo předání: 20.10.2020, Plzeň

Termín předání je v souladu s požadavkem objednatele.

### **Předávající:**

Firma: IMONT spol. s r.o.  
Adresa: Perlová 14, Plzeň  
IČO: 00516163  
Jméno a příjmení – tiskace:

### **Přejímající:**

Firma: PMDP a.s.  
Adresa: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň  
IČO: 25220683  
Jméno a příjmení – tiskace:

# REKAPITULACE

Název akce : Provizorní přemístění střediska Dražní cesty - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	Nabídková cena
SO 00	Projekt bouracích prací	
VCP	větší množství azbestu	13 496 Kč
SO 01	Provizorní buňkoviště / příprava a odstranění	
VCP	Snížení plochy	106 811 Kč
VCP	Panely	7 795 Kč
VCP	Oplocení buňkoviště	7 200 Kč
MNP	Méněpráce	-118 405 Kč
SO 02.1	Přípojka vody pro buňkoviště - 1. etapa	
VCP	Deska jímký	46 328 Kč
VCP	Přípojka pro buňky dopřesnění	6 085 Kč
VCP	Zateplení potrubí, zabetonování kanálků a podest	29 510 Kč
VCP	Propojení buněk 1-3 patro	39 200 Kč
MNP	Méněpráce	-37 687 Kč
<b>Původní cena díla bez DPH</b>		<b>1 088 116 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>		<b>256 425 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>		<b>-156 092 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 (rozdíl VCP-MNP)</b>		<b>100 334 Kč</b>
<b>Konečná cena díla bez DPH</b>		<b>1 188 449 Kč</b>

V Plzni dne:

23.02.2021

73 10001 45/1/2021