

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
na realizaci zakázky

**„139, 140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat,
předběžný GTP“**

č. smlouvy objednatele: 16PT-001022/20

č. smlouvy zhotovitele: 706063

ze dne 19. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	████████████████████, generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	████████████████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████, vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
	████████████████████
e-mail:	████████████████████
	████████████████████
tel.:	████████████████████

dále jen „**objednatel**“

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:	Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO, DIČ:	64616886, CZ64616886
bankovní spojení:	██
zastoupen:	████████████████████, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel.:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel.:	████████████████████

dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 16PT-001022/20, č. smlouvy zhotovitele: 706063, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyhotovit předběžný geotechnický průzkum v rámci zakázky „139, 140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, předběžný GTP“ (dále také jen „**Smlouva**“), ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 30.10.2020 Dodatek č.1;
- (B) [REDAKCE] zpřístupnila pozemky ve svém vlastnictví pro provádění průzkumných prací dne 21.1.2021, dokončovací a vrtné práce a terénní zkoušky byly zahájeny počátkem února 2021;

se smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění znění Přílohy s tabulkou odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Smlouvy, v rozsahu Doby pro dokončení, a to následujícím způsobem:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	9 měsíců

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	11 měsíců

Ostatní údaje uvedené v Příloze Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za objednatele:

V Ostravě dne - 1. 03. 2021

Za zhotovitele:

V dne - 1. - 03. - 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

G-Consult, spol. s r.o.

jednatel společnosti