



**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Red elephant s.r.o.**

se sídlem příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČO: 05553822  
DIČ: CZ05553822  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 96131  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: jednatelka  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatelka  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000555 ze dne 11. 2. 2020**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## **Článek 1.** **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.2.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „D1 0136 Říkovice – Přerov – promoaktivita ve prospěch zahájení stavby“ č. 03EU-000555 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajišťování marketingových aktivit směřovaných jak k objasňování přínosu připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov (dále jen „Stavba“) tak i mediálnímu vyvracení účelových a tendenčních negativních informací souvisejících s předmětnou připravovanou stavbou mediálně šířených ze strany vybraných společenských skupin.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku prodlužujících se správních řízení souvisejících s vydáním územního rozhodnutí a stavebních povolení, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti Objednatele i Poskytovatele, a tito je mj. s respektováním opakovaného vyhlášení, resp. prodlužování nouzového stavu ČR ze strany vlády ČR, nemohou ovlivnit.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že právě s ohledem na prokazatelný přínos realizovaných marketingových aktivit, jež jsou předmětem Smlouvy, v oblasti objektivní informovanosti veřejnosti o problematice připravované Stavby, vedoucí ke snížení negativního přístupu části společnosti ke Stavbě, je nezbytné zajišťovat předmět plnění Smlouvy po celou dobu probíhajících správních řízení.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění a s tím související změny finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2.** **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku *III Doba plnění* Smlouvy, jenž nově zní:
  1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 16 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.*
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku *IV Cena* Smlouvy, jenž nově zní:
  1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu práce vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 2.535.100,-- Kč bez DPH.*
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně přílohy č. 2, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom stejnopisu.

Datum: 11 -02- 2021

Datum: - 8 -02- 2021

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Funkce: jednatelka

za Objednatele

za Poskytovatele

## příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

D1 0136 Říkovice-Přerov - promoaktivity ve prospěch zahájení stavby

Položka	Počet	Cena / jednotka	jednotky	Počet jednotek / dní / hodin / km	Total
<b>Agenturní náklady</b>					
Account Executive					
Account Manager					
PR Specialist					
Copywriter					
Creative Director					
Art Director					
Graphic Designer					
DTP operator					
On-line Specialist					
Production Manager					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>2 535 100,00 Kč</b>
<b>DPH</b>					<b>409 605 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>2 360 105 Kč</b>