

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0013/F7500/17/RS (objednatele)

č. 3017041 (zhotovitele)

ze dne 4. 4. 2017

na stavbu „**Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4**“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací a na základě požadavků projektanta.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.5, který zní:

„2.1.5 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- a. Doplnění záchytných bloků na potrubí řadu Jesenice, Lhotka
- b. Změna dimenze potrubí řad Jesenice, Lhotka
- c. VRN
- d. Doplnění konzole pro potrubí přelivu
- e. Sanace MK stěna „C“ doplnění výztuže, provedení odtrhových zkoušek

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 3. 11.2021**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 činí bez DPH **3.424.565,21 Kč**“
Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	43.695.852,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.355.538,62 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7.704.776,29 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	3.424.565,21 Kč
Celková cena bez DPH	57.180.732,12 Kč
DPH 21%	

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací
č. 2 – Harmonogram prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
