

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0359/52001/17/RS (objednatele)

č. 534/2018 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

„Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína“

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva o Dílo“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),

a

- (2) **VHS stavby a.s.**, IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052
se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE


Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou méněpráce a prodloužení termínu. Zdůvodnění neprovedení stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.4, který zní:

„2.1.4 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- Technologické centrum stavební část, technologie, vzduchotechnika a elektrostavební část
- Zajištění stavební jámy a přemostění (úprava objemu skutečně provedených prací).
- Stoky ražený úsek DN 2000 vč. části úseku DN 3200



2. Ustanovení čl. 5. **Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:
 „5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 bez DPH - 21.138.401,19 Kč“

Položkový rozpočet neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	127.173.842,39 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	19.077.173,75 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	37.443.227,13 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	-21.138.401,19 Kč
Celková cena bez DPH	162.555.842,08 Kč
DPH 21%	

3. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
 „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 17.12.2021**, v opačném případě je v prodlení.“

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Zdůvodnění neprovedených stavebních prací
 - č. 2 - Položkový rozpočet neprovedených stavebních prací
 - č. 3 – Harmonogram prací

Za Objednatele, 11.01.2021
 v Praze, dne

Za Zhotovitele,
 v Jihlavě, dne

