

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Gmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ746962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxx 616 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxx 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	CZ03485960

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V důsledku krizových opatření vlády, přijatých na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, se vážně komplikuje projednávání návrhu nového uspořádání pozemků a řádné plnění díla.

Vzhledem k vzniklé situaci, s ohledem na zdárný průběh plnění díla a dosažení potřebných výsledků při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, se smluvní strany na kontrolním dnu konaném dne 18.1.2021 dohodly na posunu termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona o 5 měsíců.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 až 8 se mění následovně:

I.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 - 8 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 3. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení : Ing. Marika Chválková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	326	500	163 000	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				855 490	
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	560	182 560	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	650	31 200	29. 5. 2020
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	900	54 900	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	324	840	272 160	30.8.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				566 820	
3.6. Mapové dílo	ha	326	305	99 430	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				99 430	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	830	124 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				124 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	855490,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	566820,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99430,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124500,00
Celková cena bez DPH v Kč	1646240,00
DPH 21% v Kč	345710,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1991950,40