

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

### **ČOV Týnec nad Sázavou**

#### **ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:**

Objednatel:	<b>Město Týnec nad Sázavou</b>
Sídlo:	K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ:	00232904
DIČ:	CZ00232904

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b>
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

#### **ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na 10. zasedání výrobního výboru, konaném dne 02.12.2020, na Městském úřadě Města Týnec nad Sázavou, že vzhledem k mimořádným opatřením nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19, bude prodloužen termín plnění Díla v *Čl. II Doba plnění* Smlouvy o dílo 02-O-4217-9434/19, který bude nově znít takto:

**Čl. II****Doba plnění**

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy

Termíny plnění:

<b>Část plnění</b>	<b>původní termín</b>	<b>nový termín</b>
Vypracování DUR	30.06.2020	
Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR	30.11.2020	31.12.2020

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodloužení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

**ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

**Mgr. Martin Kadrnožka**  
starosta města  
Město Týnec nad Sázavou

Za zhotovitele:

**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.