

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

### **Polohopisné a výškopisné zaměření, průzkumné práce - IGP**

#### **ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:**

Objednatel: **Město Týnec nad Sázavou**  
Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou  
IČ: 00232904  
DIČ: CZ00232904  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 320082359/0800  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města  
e-mail: kadrnozka@mestoty nec.cz

Zástupce ve věcech technických:  
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci:  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

#### **ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na 10. zasedání výrobního výboru, konaném dne 02.12.2020, na Městském úřadě Města Týnec nad Sázavou, že vzhledem

k mimořádným opatřením nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19, budou prodlouženy termíny plnění Díla v Čl. II Doba plnění Smlouvy o dílo 02-O-4217-9444/19, který bude nově znít takto:

## Čl. II

### Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy

Termíny plnění:

#### Přípravné práce – A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření:

<b>Část plnění</b>	<b>původní termín</b>	<b>nový termín</b>
Vodovod a kanalizace Krusičany	31.10.2020	<b>31.12.2020</b>
Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec	31.10.2020	<b>31.03.2021</b>
Vodovod Podělusy	31.12.2020	<b>31.03.2021</b>
Vodovod a kanalizace Čakovice	<b>31.12.2020</b>	ponecháno
Vodovod Chrást nad Sázavou	<b>31.03.2021</b>	ponecháno

#### Přípravné práce – A.2 Průzkumné práce IGP:

<b>Část plnění</b>	<b>původní termín</b>	<b>nový termín</b>
Vodovod a kanalizace Krusičany	31.10.2020	<b>31.03.2021</b>
Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec	31.10.2020	<b>31.03.2021</b>
Vodovod Podělusy	31.12.2020	<b>30.06.2021</b>
Vodovod a kanalizace Čakovice	31.12.2020	<b>30.06.2021</b>
Vodovod Chrást nad Sázavou	31.03.2021	<b>30.06.2021</b>

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

### **ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Mgr. Martin Kadrnožka**  
starosta města  
Město Týnec nad Sázavou

**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.