

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM064579/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutární zástupce
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Libor Štěpán

Sídlo: Kelč 490, 756 43
Zapsán: v živnostenském rejstříku
Jednající/Zastoupený: Liborem Štěpánem
IČ: 69605653
DIČ: CZ69605653
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava čl. III - Doba plnění díla ze smlouvy o dílo č. PM064579/2016-504 ze dne 15.11.2016, a dále také úprava předmětu dodatku č. 1 ze dne 3.1.2017 pod č. PM073915/2016-ZSMTDS/Bar, týkající se změny doby plnění. Předmětem akce je realizace stavby „Fryštácký potok, Lukoveček, km 10,550 – 10,700 - oprava“. Smluvní strany se dohodly na posunu původně smlouveného a následně i dodatkem č. 1 upraveného termínu pro dokončení díla.
2. Důvodem ke vzniku dodatku č. 2 je fakt, že téměř ihned po podpisu smlouvy začaly nepříznivé klimatické podmínky, které technologicky neumožňovaly realizovat práce dle projektové dokumentace jako jsou například betonáže a mokré procesy obecně. Dodatkem č. 1 byl termín dokončení posunut do 28.2.2017. Tento termín byl hraniční z důvodu stanovené podmínky v závazném stanovisku vydaném Magistrátem města Zlín, kdy jsme omezeni možnostmi realizace od června do začátku března běžného roku.
3. Nově se tedy mění čl. III odstavec 1, který zní takto:
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 7. 2017
Od 1.3.2017 do 31.5.2017 je dle výše uvedené podmínky pracovat zakázáno.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 2 nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Kelči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce

.....
Libor Štěpán
majitel