

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.11.2020

Smluvní strany, tj.:

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov
Čapkova 814/5, 407 53, Jiříkov - Starý Jiříkov
zastoupena Mgr. Dušan Šimonka, ředitel
IČO: 00412040
e-mail: info@ddsjiřikov.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5235431/ 0710
(dále jako „objednatel“)

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
IČO 253 93 758
DIČ: CZ25393758
se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. 18157, oddíl C
č. účtu: 8413410207/0100
zastoupená Ing. Dušanem Schindlerem, jednatelem společnosti
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako "zhotovitel")
(společně též jako „smluvní strany“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Preambule

Tento Dodatek č. 1 vychází a je plně v souladu se smlouvou o dílo a zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmět je vymezen v čl. II tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

2.1. Článek III. Smlouvy odst. 3.1. se mění a nově zní takto:

Termíny realizačních prací:

- a. započítí dne 11. 12. 2020
- b. ukončení předmětu plnění za celkem 95 dní

Důvodem k prodloužení doby realizace nad rámec uzavřené smlouvy vzniknul, jednak z důvodu uzavření Dětského domova a tím karantény vzniklé nákazou Covid - 19. Po tuto dobu zhotovitel nemohl pracovat. Toto je tedy překážka v plnění smlouvy, která není za strany zhotovitele a prodloužení doby realizace je tedy oprávněné. Zároveň tímto se zhotovitel dostal pracemi do období, kdy se zhoršily klimatické podmínky a tím nemůže z technologických důvodů dokončit tuto zakázku a uvést do provozu celé zařízení. Tímto prodloužení doby realizace reaguje i na tyto okolnosti, které nemohl ani zadavatel, ani zhotovitel předvídat.


III.

Ustanovení společná


- 3.1. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 3.3 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 16.11.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

V Jiřikově dne 11. 02. 2021

V Jiřikově 26.2.2021



**Dětský domov se školou, základní škola
a středisko výchovné péče Jiřikov**
Mgr. Dušan Šimonka, ředitel



Datum: 2021.02.11
11:47:43 +01'00'

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
Ing. Dušan Schindler, jednatel společnosti

Dětský domov se školou, základní škola
a středisko výchovné péče Jiřikov
407 53 Jiřikov, Čapkova 5
tel.: 412 338 364, fax: 412 337 352
IČO 00412040 -1-