

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050010 (ORG 2372)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ (ORG 2372)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 3 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CANDELA, s.r.o.:

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021
Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka
4956.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 801449641/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620050010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2020 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 6, 7, 8 a 9 ze dne 19. 2. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 159 374,57 Kč bez DPH.

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 6 ze dne 19. 2. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -43 585,73 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram

V průběhu smluvní lhůty byla z důvodu výskytu covid-19 pozitivních pacientů od 16. 11 2020 do 2. 2. 2021 uzavřena některá patra objektu a stavební práce musely být z důvodu karantény v těchto částech přerušeny. Dodavatel předložil seznam prací, které nemohly být z důvodu karantény na straně uživatele provedeny a k nim hodinové nároky na tyto práce.

Prodloužení Finální lhůty celkem o 67 dnů je v souladu s odst. III.6 bod b) smlouvy na základě skutečné doby zastavení prací z rozhodnutí objednatele a výpočtu hodin k realizaci těchto prací, které mohly být provedeny po ukončení karantény v objektu.

4) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 6, 7, 8, a 9 ze dne 19. 2. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě č. 6 ze dne 19. 2. 2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) **Čl. III Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1.c) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5. této smlouvy) se sjednává v délce

7 měsíců a 176 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“)

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH

4 991 447,42 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatků č. 1, 2 bez DPH	4 850 658,58 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	159 374,57 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	- 43 585,73 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	4 966 447,42 Kč

5) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 3. 12. 2020, které tvoří její přílohu č.3 a změnových listů č. 6, 7, 8 a 9 ze dne 19. 2. 2021 které tvoří přílohu č. 4.

6) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 6 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:

Změnový list č. 6 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 19. 2. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:


Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/135 dne 3. 3. 2021.

V Brně dne 4.3.2021

Ve Šlapanicích dne 4.3.2021



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Tomáš Vychodil
CANDELA, s.r.o.
jednatel



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ ÚSEK: Povlakové krytiny	ZL 06
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 19.2.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna úpravy střechy dle návrhu ADP DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 06 méněpráce, ZL 06 vícepráce a ZL 06 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Úprava skladby ploché střechy dle návrhu ADP.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 19.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 6 - méněpráce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-43 585,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-43 585,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 585,73 CZK
Základní DPH	21 %	-9 153,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -52 738,73 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 06	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-43 585,73
30	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	-51,01300	45,00	-2 295,59
31	71236R1	Montáž, dodávka a úprava podkladu povlakové krytiny střech plochých folií s požární odolností Bproof t3 (doložit atestivč. Úprav a dodávkv klempířských konstrukcí	m2	-51,01300	780,00	-39 790,14
32	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24m	kompl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
Celkem						-43 585,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 6 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 567,06
PSV	26 144,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	40 711,70


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 711,70 CZK
Základní DPH	21 %	8 549,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 49 261,15 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 06	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 140,00
	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	40,00000	103,50	4 140,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 427,06
	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	3,57091	2 920,00	10 427,06
Díl: 712 Povlakové krytiny						5 732,93
	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2	51,01300	22,80	1 163,10
	712391172RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	51,01300	89,20	4 550,36
	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,01734	1 123,00	19,47
Díl: 762 Konstrukce tesařské						7 082,50
	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	517,00	5 170,00
Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.						
	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	5,00000	382,50	1 912,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 477,56
	764391240R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm	m	12,98000	422,00	5 477,56
Díl: 784 Malby						5 736,00
	784011222RT1	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci	m2	40,00000	6,40	256,00
	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	40,00000	137,00	5 480,00
Díl: 998 Přesuny hmot						2 115,65
	29 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24m	t	5,73346	369,00	2 115,65
Celkem						40 711,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
 Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
 Rozpočet: Změnový list č. 6 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 567,06
PSV	-17 441,09
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 874,03


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 874,03 CZK
Základní DPH	21 %	-603,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -3 477,58 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 06	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 140,00
	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	40,00000	103,50	4 140,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 427,06
	631571005R00	Násep z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	3,57091	2 920,00	10 427,06
Díl: 712 Povlakové krytiny						-37 852,80
30	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	-51,01300	45,00	-2 295,59
31	71236R1	Montáž, dodávka a úprava podkladu povlakové krytiny střech plochých folií s požární odolností Bproof t3 (doložit atest) vč. Úprav a dodávek klempířských konstrukcí	m2	-51,01300	780,00	-39 790,14
32	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24m	kompl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2	51,01300	22,80	1 163,10
	712391172RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávek textilie geoNETEX	m2	51,01300	89,20	4 550,36
	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,01734	1 123,00	19,47
Díl: 762 Konstrukce tesařské						7 082,50
	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	517,00	5 170,00
Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.						
	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	5,00000	382,50	1 912,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						5 477,56
	764391240R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm	m	12,98000	422,00	5 477,56
Díl: 784 Malby						5 736,00
	784011222RT1	Zakrytí podlah materiál ve specifikaci	m2	40,00000	6,40	256,00
	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	40,00000	137,00	5 480,00
Díl: 998 Přesuny hmot						2 115,65
	29 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24m	t	5,73346	369,00	2 115,65
Celkem						-2 874,03



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ ÚSEK: SDK kce, elektroinstalace	ZL 07
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	DATUM: 19.2.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava a zapravení ostění po osazení zárubní DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Úprava ostění předstěnou z sdk, včetně posunutí stávajících prvků elektro a doplnění nových vypínačů.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 19.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	7
ÚSEK: SDK kce, elektroinstalace	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 19.2.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava a zapravení ostění po osazení zárubní DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
Vícepráce:	Cena bez DPH DPH Cena s DPH 34 895,28 Kč 7 328,01 Kč 42 223,29 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 19.2.2021
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]	
OD: ADP SOCHILASÍ	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 19.2.2021
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: POI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 7 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 503,28
PSV	0,00
MON	5 392,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	34 895,28


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 895,28 CZK
Základní DPH	21 %	7 328,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 223,29 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 07	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 503,28
	347011001R00	Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	17,20000	430,50	7 404,60
	347014121R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izo	m2	25,80000	567,00	14 628,60
3	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	25,80000	142,50	3 676,50
29	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,52460	369,00	193,58
2	349234PC1	Doplnění zdiva ostění	m	20,00000	180,00	3 600,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 225,00
	220370453R00	Montáž reproduktoru směrového	kus	5,00000	187,50	937,50
	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	5,00000	257,50	1 287,50
		Montáž včetně napojení kabelů.				
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				3 167,00
	650072311R00	Montáž přepínače 1pól modulového do 25 A	kus	13,00000	153,00	1 989,00
	34535503R	Přepínač velkoplošný střídavý 3553-06289 řazení 6	kus	10,00000	78,50	785,00
	34535544R	Přepínač velkoplošný zaoblený 3553-07289 řazení 7	kus	3,00000	131,00	393,00
Celkem						34 895,28



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ ÚSEK: Povlakové podlahy	ZL 08
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 19.2.2021 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění podlahových krytin dle skutečnosti. DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Doplnění podlahových krytin u zárubní a v chodbách dle ZL 01,02 dle pokynu uživatele. Doplnění soklů při výměně zárubní. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 19.2.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
_____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 8 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	67 965,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	67 965,69


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 965,69 CZK
Základní DPH	21 %	14 272,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 82 238,48 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 08	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové						67 965,69
105	776201911	demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	36,00000	70,00	2 520,00
107	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1m2 (podlahová krytina s požární odolností A1-C)	kus	21,00000	750,00	15 750,00
108	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm	m	244,70000	117,00	28 629,90
109	28342001	lišty pro obklady profilovaná šedá	m	249,59400	35,00	8 735,79
	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	15,00000	266,00	3 990,00
	28410244R	Podlahovina PVC Elektrostatik 608x608x2,0 mm	m2	15,00000	556,00	8 340,00

Celkem						67 965,69
---------------	--	--	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ ÚSEK: VRN – Zařízení staveniště	ZL 09
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 19.1.2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady na zařízení staveniště dle termínu prodloužení DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Náklady spojené se zařízením staveniště z důvodu prodloužení termínu stavby díky výskytu onemocnění Covid 19 v DS Věstonická.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 19.1.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
Rozpočet: Změnový list č. 9 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	15 801,90
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 801,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 801,90 CZK
Základní DPH	21 %	3 318,40 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 120,30 CZK

v



dne



Položkový rozpočet

S:	128/2019	vĚSTONICKÁ
O:	01	Objekt
R:	ZL 09	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				15 801,90
122	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 801,90	15 801,90
<p>Počítáno dle položky č. 122 ve VV dle SoD. Zde uvedena suma kpl 1 a cena 50 000 Kč /na 212 dní výstavby. (21.2. - 20.9.) dle původního termínu výstavby</p> <p>Zvýšené náklady na zařízení staveniště uplatňovány dle domluvy se zástupcem investora od 8.1. - 15.3. = 67 dní.</p> <p>Vícepráce tudíž: $50\ 000 / 212 = 235,8490 * 67 = 15\ 801,886$</p>						
Celkem						15 801,90