



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1280/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 120129A (N44/20/D)

## Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

Společnost „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“, jejímiž společníky jsou:

##### Společník číslo 1: **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně [redacted] a [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

##### Společník číslo 2: **ŠINDLAR s.r.o.**

Sídlo: V Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce 19512  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 26003236  
DIČ: CZ26003236

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 13. 5. 2020 pod názvem: „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vlárý, část**“

**D. Povodí Vlárý a Tichovského potoka – nádrže ostatní“** (dále jen „smlouva o dílo“), která byla upravena dodatkem č. 1.

2. Nezbytnou součástí realizace díla je projednání návrhů řešení s uživateli/vlastníky pozemků přímo v dotčené lokalitě. V etapách částech A a B byly vlivem špatných klimatických podmínek vstupy na pozemky umožněny k datu 23. 11. 2020. V předávacím protokolu se smluvní strany dohodly na dokončení těchto etap do 30 dnů od umožnění vstupu na pozemky. V průběhu provádění výše uvedených etap došlo oproti Dodatku č.1 k posunu termínů, z těchto důvodů dojde k prodloužení termínu pro dokončení následujících etap.
3. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:*

*Termín zahájení provádění díla: **bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy***

*Dílčí termíny plnění:*

*A.Upřesnění koncepce **do 23. 12. 2020***

*B.Doplňující průzkumy **do 23. 12. 2020***

*C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)*

*C.1 Koncept pro majetkoprávní vypořádání*

*C.2 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení*

**do 23. 3. 2021**

*C.3 Dokladová část dokumentace*

*C.4 Zjišťovací řízení EIA*

*C.5 Čistopis DSJ včetně nákladů stavby*

**do 60 dnů od obdržení pokynu objednatele a od obdržení souhlasů vlastníků dotčených parcel dodaných objednatelem zhotoviteli**

*D.Zajištění společného povolení **do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele***

*E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)*

**do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele**

*F.Autorský dozor*

4. Etapa F. Autorský dozor je řešena samostatně příkazní smlouvou č.j. 1281/2020-SML podepsanou smluvními stranami dne 3. 7. 2020.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru

smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 3. 3. 2021

V Brně dne: 22. 2. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]