

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:	Lokalita Línská - Kreuzmannova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 03		
Dotčená část stavby:	SO 01 Demolice 1.etapa		
Název / označení změny:	Lešení pro práci s azbestem		
Podklad pro změnu:	Z důvodu stavebních prací v městské obytné zóně , dle požadavku zákona pro práci s azbestem a protokolu o kontrole staveniště KHS Plzeň		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	20.02.2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	2.12 2020
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Projektová dokumentace uvažovala provádět práce s azbestem z pojízdné plošiny bez lešení. Při zahájení prací, na základě požadavku KHS, muselo být zřízeno lešení s hermeticky utěsněným zaplachtováním každého bytového domu.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			425 975,00 Kč
přípočty celkem:			425 975,00 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		27.01.2021	
projektant /AD/ -		27.01.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		02.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		02.02.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		02.02.2021	
- cenová kontrola		02.02.2021	