

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676**

Stavební akce:	<b>Lokalita Línská - Kreuzmannova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 07</b>		
Dotčená část stavby:	SO53.1-1 a SO 53.2-1 - Komunikace a terénní úpravy		
Název / označení změny:	Doplnění chodníků I. a II.etapa		
Podklad pro změnu:	Cenová nabídka dodavatele dle jednotkových SoD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.05.2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	2.12.2020
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Časovým souběhem dvou investičních akcí Města a Vodárny došlo k narušení celistvosti stávajících povrchů komunikací a chodníků v rozsahu, se kterým projektová dokumentace nepočítala. Na základě požadavku investora, bude provedena kompletní celistvost ploch chodníků v ulici Línská a Kreuzmannova. Stávající chodníky, které nebyli součástí projektové dokumentace, budou provedeny nové dle požadavku investora. Tyto práce budou vykázány dle skutečnosti na základě geodetického zaměření.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem bez DPH:			<b>1 797 257,00 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>1 797 257,00 Kč</b>
odpočty celkem:			<b>- Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3</b>
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel Společnost Zátíší		16.12.2020	
projektant /AD/ -		16.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		22.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		22.12.2020	
- TDS objednatele			
- TDS		17.12.2020	
- cenová kontrola		18.12.2020	