



DODATEK č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000938/20

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

133 – I/57 SKROCHOVICE, OBCHVAT – DÚR/Č

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí týmu
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitelka
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným [REDAKCE] na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2017**“
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.9.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) (dále jen Smlouva), č. 16PT-000938/20, účinnou zveřejněním v registru smluv dne 1.10.2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) na stavbu silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“ včetně inženýrské činnosti.

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

1. **Obecná situace Covid** – zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a s vlastníky pozemků;
2. **Řešení podélného profilu** – jako závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace byl Zhotoviteli poskytnut záměr projektu z roku 2019. Dle Smlouvy - Příloha č. 1 je součástí zpracování DÚR prověření podélného profilu navržené komunikace v km 2,500 - 3,500 pracovního staničení za účelem minimalizace zemních prací a snížení nákladů. Podélný profil v tomto úseku byl v souladu se Smlouvou prověřen, upraven a odsouhlasen. Nad rámec Smlouvy bylo zástupcem SFDI požadováno prověření a úprava podélného profilu také v km 3,7 - 5,3 pracovního staničení. Podélný profil v tomto úseku byl i po odsouhlasení zástupci ŘSD ČR několikrát ze strany SFDI koncepčně připomínkovan a definitivní odsouhlasení proběhlo až dne 26.1.2021. Výsledný podélný profil je oproti původnímu profilu, z kterého vycházelo technické řešení DÚR, výrazně odlišný. Na základě této skutečnosti musel Zhotovitel projektové dokumentace nově přepracovat již zpracovanou část projektové dokumentace. Jedná se například o zemní těleso, přeložky inženýrských sítí, přístupy na okolní pozemky, záborový elaborát. Důvodem posunu termínu je skutečnost, že Zhotovitel projektové dokumentace nemohl v době uzavírání Smlouvy předpokládat tak zásadní komplikace při odsouhlasení základního podkladu jako je podélný profil, zvláště když bylo v nedávné době (v roce 2019) technické řešení, včetně podélného profilu v km 3,7 - 5,3 pracovního staničení odsouhlaseno zástupci ŘSD ČR i SFDI;

3. **Záplavové území toku Čížiny** – na základě zadání a Smlouvy je prověřována možnost zkrácení mostní estakády přes vodní tok Čížinu. Na jednání se zástupci správce toku (Povodí Odry) bylo konstatováno, že aby mohlo být vůbec projednání o možnosti zkrácení estakády zahájeno, je nutné nejdříve zpracovat „Studii odtokových poměrů na toku Čížina“. Tuto studii zajistí Zhotovitel projektové dokumentace nad rámec Smlouvy a to na své náklady. Zpracování této studie odtokových poměrů je však časově náročná nejen z důvodu aktuálních kapacit dodavatelů, kteří jsou schopni uvedenou studii zpracovat, ale zejména nutnosti dodatečného zaměření celé záplavové oblasti, navíc v zimním období;

dohodly na změně znění Smlouvy, a to následovně:

Článek III.
Doba a místo plnění

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DÚR	nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), č. 16PT-000938/20 výslovně Dodatkem neupravená zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 26. 02. 2021

V Ostravě dne 26. 2. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia RS PP – Morava 2017

předseda představenstva