

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 08. 2020 na zhotovitele stavby
Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice

Zastoupen: Františkem Šichnárkem, starostou

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: ██████████

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

MTL spol. s r.o.
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava
██████████, jednatelem

IČO: 476 66 765
DIČ: CZ-47666765
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 19. 8. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice** (dále v textu jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy č. 00020/2020 došlo k okolnostem, které ve svém důsledku vedly ke změně termínu plnění původně sjednaného v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo č. 00020/2020, a to z těchto důvodů:
 - v důsledku pandemické situace vyskytující se nejen na území České republiky došlo k výraznému omezení všech nejen podnikatelských činností, které pokud by vůbec nenastaly, plnění předmětu smlouvy by v původně sjednaném termínu nic nebránilo. Na tyto problémy upozornil Zhotovitel Objednatele svým dopisem ze dne 30. 11. 2020. V důsledku těchto skutečností došlo k výraznému ovlivnění dodavatelsko-odběratelských vztahů, které tak výrazně ohrozily řádné a včasné plnění uzavřené smlouvy o dílo, když u řady dodavatelských firem došlo k omezení jejich provozu, které měly přímou souvislost na provádění předmětu smlouvy.
 - v průběhu zimního období (leden a únor) došlo z důvodu klimatických podmínek k omezení plnění těch částí předmětu smlouvy, u kterých je *nebo byla* nutná technologická přestávka. Pravdivost uvedených tvrzení lze ověřit z údajů zapsaných ve stavebním deníku, ve kterém jsou zaznamenány konkrétní dny, ve kterých nebylo možné z důvodu dodržení technologické kázně dílo realizovat.
 - na základě rozhodnutí Objednatele došlo k záměně interiérových dveří (z důvodu zachování vodorovných spár lícového zdiva). Tato skutečnost byla důvodem, proč musel Zhotovitel původní objednávku interiérových dveří stornovat a vystavit novou objednávku nových atypických dveří. Na termínu dodání nových atypických dveří s prodlouženou zárukou dolehly důvody uvedené v první odrážce tohoto odstavce.
3. Vzhledem ke shora popsaným důvodům se proto zadavatel rozhodl pro změnu původně sjednaného termínu plnění ze smlouvy o dílo č. 00020/2020 způsobem, který bude v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a který bude zohledňovat všechny skutečnosti vzniklé v průběhu plnění předmětu smlouvy, když provedená změna závazku:
 - vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky malého rozsahu,
 - hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, když nedochází ke změně celkové ceny díla, ale pouze o úpravu doby plnění předmětu smlouvy.

II.

Změna vzájemných práv a povinností

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 4 smlouvy o dílo č. 00020/2020 způsobem uvedeným v čl. VII smlouvy o dílo č. 00020/2020 a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2, se smluvní strany dohodly takto:
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené okolnosti dohodly na změně doby plnění. Text uvedený v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo č. 00020/2020 se ruší a nahrazuje novým textem, který s přihlédnutím k uzavřenému Dodatku č. 1 zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději **do 10 měsíců** ode dne předání staveniště, s výjimkou sadových úpravy, které musí být dokončeny nejpozději **do 11 měsíců** ode dne předání staveniště. O předání staveniště bude sepsaný protokol. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že k předání staveniště došlo dne 24. 8. 2020. Od této lhůty začaly plynout dotčené lhůty.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00020/2020 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je schváleno usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 603/52 ze dne 3. 3. 2021.

V Ostravě dne: 5.3.2021

V Ostravě dne: 5.3.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

František Šichnárek
starosta

jednatel