

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:
„Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu“

Uzavřené 10.08.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel : se sídlem:	Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno : ve věcech smluvních : ve věcech technických :	RNDr. Helena Pešatová, starostka města 
Bankovní spojení : č. účtu : IČ :	 00296651
Zhotovitel :	Dopravní projektování, spol. s r.o. Janáčkova 1194/12 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupen : Bankovní spojení :	Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti 
IČ : DIČ :	25361520 CZ25361520

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2016 Smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce pro stavbu - „Úprava ulice Hlavní u železničního přejezdu“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2016, dále jen „smlouva nebo SOD“.

Na základě výsledků z výrobního výboru, konaného dne 21.02.2017 , kde byl objednatel informován o stavu rozpracovanosti dokumentací a bylo konstatováno následující:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen KHS) doposud nevydala stanovisko k žádosti o časově omezenou výjimku, kterou se řeší hlukové zatížení po dobu výstavby Zhotovitel předložil doklady o jejím podání 15.12.2016 na KHS F-M. Na základě nečinnosti dotčených orgánů KHS F-M a postupně KHS OV i přes prováděné urgencye, byl zhotovitel ze strany KHS OV informován, že podání se bude řešit pro důvod čerpání dovolené kompetentního pracovníka po 06.03.2017.

Jednání s PČR ve věci objízdných tras z důvodů omezeného provozu v průběhu výstavby se uskutečnilo až v minulém týdnu pro zvýšenou nemocnost pracovníků, jak na straně zhotovitele, tak PČR. Výsledky tohoto jednání jsou podkladem pro dořešení organizace výstavby stavby. Z jednání dále vyplynuly požadavky PČR mimo jiné na zabezpečení dopravní obslužnosti bytových domů za Českou Poštou, s.p. (dále jen ČP). Jednání s ČP s.p. se uskutečnilo 21.02.2017 a závěry je potřeba zpracovat do dokumentací stavby.

dle stanovených podmínek Českých drah, a.s. vzhledem k trvalému záboru části pozemku parc.č. 4408/1 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí probíhá jednání k uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž uzavření je specifikováno v souhlasném stanovisku ČD a.s. se stavbou.

Z těchto výše zmíněných důvodů ze strany zhotovitele PD, dochází k prodloužení termínu realizace dokumentace ve stupni DSP a DPS, který nemohl nijak ovlivnit výše popsané skutečnosti.

III.

Předmět smlouvy

Čl. 3 – Předmět smlouvy se tímto dodatkem nemění.

IV.

Dodací lhůta

Čl. 4 - Dodací lhůta (Termín provedení díla) se tímto dodatkem mění a nově zní následovně:
Termín zahájení: dnem uzavření této SoD
Termín ukončení: do 15.03.2017

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

Čl. 5 – Cena za dílo a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 22.02.2017, č. usnesení 58/3.1

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 23.02.2017

V Ostravě 27. 02. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

Ing. Miroslav Bezděk
ředitel společnosti

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
-4-

DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25361520 DIČ: CZ25361520 -2-

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the client, RNDr. Helena Pešatová.