

2020/0699/0114

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20-3839 uzavřené dne 8.9.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídl: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:



(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 8.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 20-3839 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci **„Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403“**.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu na předmětné stavbě v průběhu zpracování projektové dokumentace. Dále se prodlužuje lhůta z důvodu delšího průběhu inženýrské činnosti včetně stavebního řízení.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.2. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.2.1. upravuje o znění v odstavci 4.3.1.2. následovně:

4.2.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 8-mi týdnů od vydání stavebního povolení.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 684/46/RM/2020 ze dne 17.08.2020.

V Uherském Hradišti dne - 3 -03- 2021

V Uherském Hradišti dne 24.2.2021



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva