

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 7. ÚNORA 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Uzavřený mezi:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „objednatel“)

a

David Syrovátka

se sídlem:

zapsaný v živnostenském rejstříku u MÚ Rumburk

zastoupená: Davidem Syrovátkou

IČ:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 7.2. 2020 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné nadlimitní zakázky s názvem **Collegium Bohemicum, o.p.s. - výstava muzejní expozice „Naši Němci“**, (dále též „**Smlouva o dílo**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. října 2020, realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající v zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované **Projektíl architekti s.r.o.**, IČ: 27118436 (dále též „**dílo**“). Následně objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. října 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro vyhotovení díla o 92 dní a dne 22. prosince 2020 dodatek č. 2, na základě kterého došlo k prodloužení lhůty pro zhotovení díla o 78 dní, a to zejména z důvodu, že osoby uvedené v dodatku č. 1, jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele byly v zákonem stanovené karanténě z důvodu pandemie COVID-19 a tedy došlo k zásahu vyšší moci, kterou strany nemohly jakkoliv předvídat a nebylo fakticky z důvodu zásahu vyšší moci spočívající v pandemii COVID-19 a související povinnosti karantény možno plnit předmět Smlouvy o dílo a dále dle dodatku č. 2 z důvodu trvání vyšší moci – výjimečného stavu a celosvětové pandemie COVID-19, kdy nezaviněním smluvních stran došlo k situaci, kdy objednatel nemůže získat potřebné zápůjčky exponátů, které mají být instalovány spolu s předmětem díla, tak i dochází ke značným celosvětovým zpožděním dodávek audiovizuálních technologií, které jsou předmětem díla, jakož i nepředpokladatelnému uzavření institucí, které mají zapůjčit exponáty, které se mají stát součástí výstavního fundusu (předmětu díla).

2. Objednatel a zhotovitel opětovně konstatují, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „**koronavirus**“) a současně tedy i **celosvětové pandemie** onemocnění COVID-19, **kdy tento stav prokazatelně nadále trvá**, zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to od 12.3.2020 do 17.5.2020 a následně od 5. října 2020 do současnosti (s ohledem na nouzový stav vyhlášený opětovně dne 14.2.2021 a 27.2.2021), a to s tím, že tento nouzový stav bude na základě všech dostupných informací z důvodů trvající pandemie COVID-19 dále trvat nejméně do 28.3.2021, kdy navíc již došlo v době trvání smlouvy z důvodu nákazy či zákonem stanovené povinnosti izolace osob, a to jak na straně objednatele, tak i zhotovitele, v povinné karanténě, přičemž povinnost izolace osob ze zákona trvá, a může se opakovat, přičemž budoucí vývoj s ohledem na predikce Ministerstva zdravotnictví bude velmi nepříznivý.

Současné prodloužení termínu zhotovení díla je k 10.3.2021, a to na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Další nouzový stav bude trvat nejméně ke dni 10. 3. 2021, kdy je vyhlášen do 28.3.2021.

Tedy ke dni 10.3.2021 bude nouzový stav a související omezení při plnění smlouvy, a omezující faktické plnění této smlouvy uvedená níže v tomto dodatku, trvat 156 dní (slovy sto padesát šest dní), a současně ode dne

22.12.2020 – tedy ode dne uzavření dodatku č. 2 78 dnů (slovy sedmdesát osm dní).

Shora uvedený stav nadále způsobuje situaci, kdy je nepředvídatelná možnost přejímat jednotlivé etapy díla, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a nemožnost koordinace realizace jednotlivých prací na díle, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně objednatele; a nemožnost koordinace jednotlivých prací na díle a navazujících činností a etap díla, a tedy nemožnost realizovat pokračující etapy díla, na straně zhotovitele; a a tedy nemožnosti realizovat pokračující etapy díla jako celku

a současně

vzhledem k tomu, že je předmětná pandemie celosvětového charakteru, tak

- objednatel se dostává do situace, kdy nemůže včasné získat zápůjčky exponátů, které mají být součástí fundusu vyhotovovaného zhotovitelem, a
- zhotovitel bez svého zavinění eviduje značné zpoždění dodávek technologií, zejména pak audiovizuálních zařízení z dodavatelských zemí zpravidla v Asii, a
- došlo i k nepředpokládatelnému uzavření zahraničních institucí, které mají poskytovat exponáty, které jsou součástí fundusu a tedy zhotovitel tyto nemůže včasné zajistit, a

kdy zhotovované dílo – fundus, je z velké části vyráběn jako součást exponátů a audiovizuálních prvků.

(uvedené též jako „**Vyšší moc**“).

Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, kdy z důvodu dlouhodobého trvání nouzového stavu, celosvětové pandemie a Vyšší moci nelze, bez zavinění kterékoliv smluvní strany, dílo dokončit v dříve sjednaném termínu.

3. Ze shora uvedených důvodů popsaných v tomto Dodatku se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
4. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento Dodatek č. 3, nestanovi-li tento Dodatek č. 3 jinak.

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany sjednávají z důvodu Vyšší moci tento Dodatek:

Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 3 (tedy důvodu Vyšší moci) se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a

převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 3 odst. 3.1. bod (ii) Smlouvy o dílo nejpozději do **77 dní ode dne podpisu tohoto dodatku (kdy se jedná o dobu, po kterou trvá výjimečný stav v České republice ode dne 22.12.2020, tedy ode dne uzavření dodatku č. 2 do dne 10.3.2021, kdy je současný termín zhotovení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2).**

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.2 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany opatří a podepíší zaručeným elektronickým podpisem.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne [2.3.2021]

Dne [2.3.2021]

.....
Collegium Bohemicum, o.p.s.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

.....
David Syrovátka