

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229160029
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Třebovka HT + OHL**

Vedoucí společník
Název: HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa sídla: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
David Alonso Rodríguez, člen představenstva
Jörg Mathew, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

Druhý společník

Název: OHL ŽS, a.s.
Adresa sídla: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva
Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění jejího dodatku č. 1 z 1.9.2020 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 5, č. 6 a č. 7 v celkové výši **5 891 983,56 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 5	SO-02-12, SO-03-11	1 014 243,08 Kč
Změnový list č. 6	SO-02-03-10, SO-02-03-11, SO-02-11-5, SO-02-11-6, SO-03-10-3, SO-03-10-6, SO-03-10-7, SO-03-10-8, SO-03-10-9, SO-03-10-11	2 291 215,11 Kč
Změnový list č. 7	SO-02-01-2, SO-02-02-8, SO-02-07-5, SO-03-02-3, SO 03-10	2 586 525,37 Kč
CELKEM:		5 891 983,56 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 5, č. 6 a č. 7 v celkové výši – **1 457 969,23 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 5	SO-02-12, SO-03-11	-122 976,33 Kč
Změnový list č. 6	SO-02-03-10, SO-02-03-11, SO-02-11-5, SO-02-11-6, SO-03-10-3, SO-03-10-6, SO-03-10-7, SO-03-10-8, SO-03-10-9, SO-03-10-11	-1 009 611,63 Kč
Změnový list č. 7	SO-02-01-2, SO-02-02-8, SO-02-07-5, SO-03-02-3, SO 03-10	-325 381,27 Kč
CELKEM:		-1 457 969,23 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele

ze dne 09. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 443 414 722,59 Kč,

slovy: čtyřistačtyřicettřímilionůčtyřistačtrnácttisícsešmdsetdvacetdva korun českých padesátdevět haléřů bez DPH

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **11 091 856,33** Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-12 225 631,32** Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **442 280 947,60** Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůdvěstěosmdesátisícdevětsetčtyřicetšedem korun českých šedesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 442 280 947,60 Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůdvěstěosmdesátisícdevětsetčtyřicetšedem korun českých šedesát haléřů bez DPH

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **5 891 983,56** Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **- 1 457 969,23** Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **446 714 961,93** Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetšestmilionůsedmsetčtrnácttisícdevětsetšedesátjedna korun českých devadesát tři haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 5, č. 6 a č. 7. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 5 řeší přeložky plynárenského zařízení v obci Rybník a Třebovice. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5.

Změnový list č. 6 řeší změny na realizaci přeložek vodovodu v obci Třebovice a Rybník, kolizi trasy kanalizace s PB č. 3 v obci Rybník a změnu způsobu založení protipovodňové zdi u Skuhrovského potoka. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6.

Změnový list č. 7 řeší statické zabezpečení nemovitostí č.p. 123 v obci Rybník a č.p. 142 v obci Třebovice. Dále je ve změnovém listu řešena kolize trasy rozšířeného koryta s vedením přípojek vodovodu pro jednotlivé nemovitosti v obci Třebovice (5 kusů). Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 7.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění jejího dodatku č. 1 z 1.9.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

xxx
xxx
OHL ŽS, a.s.