

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne
26.01.2021

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, Komerční banka, a.s.
a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu: 229360178/0300, vedený u ČSOB a.s.
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, dne 14.12.2020 dodatek č. 1 a dne 26.01.2021 dodatek č. 2 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 376 047,36..Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.3, 4 a 7, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 3, 4 a 7.**

Uvedené změnové listy č.3, 4 a 7 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „15.09.2021“ nahrazuje termínem „do 06.10.2021“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **17 132 491,90 Kč**
Kč

(tj. slovy **sedmnáct-milionů-sto-třicet-dva-tisíc-čtyřista-devadesát-jedna-korun a devadesát haléřů**)

DPH 15 % **2 569 873,79 Kč**
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 19 702 365,69 Kč
DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, 4 a 7

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.202 ze dne 01.03.2021

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne
26.01.2021

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, Komerční banka, a.s.
a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu: 229360178/0300, vedený u ČSOB a.s.
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, dne 14.12.2020 dodatek č. 1 a dne 26.01.2021 dodatek č. 2 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 376 047,36..Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.3, 4 a 7, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 3, 4 a 7.**

Uvedené změnové listy č.3, 4 a 7 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „15.09.2021“ nahrazuje termínem „do 06.10.2021“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **17 132 491,90 Kč**
Kč

(tj. slovy **sedmnáct-milionů-sto-třicet-dva-tisíc-čtyřista-devadesát-jedna-korun a devadesát haléřů**)

DPH 15 % **2 569 873,79 Kč**
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 19 702 365,69 Kč
DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, 4 a 7

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.202 ze dne 01.03.2021

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne
26.01.2021

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, Komerční banka, a.s.
a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu: 229360178/0300, vedený u ČSOB a.s.
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, dne 14.12.2020 dodatek č. 1 a dne 26.01.2021 dodatek č. 2 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 376 047,36..Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.3, 4 a 7, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 3, 4 a 7.**

Uvedené změnové listy č.3, 4 a 7 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „15.09.2021“ nahrazuje termínem „do 06.10.2021“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH Kč	17 132 491,90 Kč
---------------------------	-------------------------

(tj. slovy **sedmnáct-milionů-sto-třicet-dva-tisíc-čtyřista-devadesát-jedna-korun a devadesát haléřů**)

DPH 15 % DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.	2 569 873,79 Kč
---	------------------------

Cena celkem včetně DPH DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“	19 702 365,69 Kč
---	-------------------------

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, 4 a 7

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.202 ze dne 01.03.2021

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne
26.01.2021

(dále jen „dodatek“)

na akci

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, Komerční banka, a.s.
a

1.2. Zhotovitel : GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu: 229360178/0300, vedený u ČSOB a.s.
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, dne 14.12.2020 dodatek č. 1 a dne 26.01.2021 dodatek č. 2 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 376 047,36..Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č.3, 4 a 7, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 3, 4 a 7.**

Uvedené změnové listy č.3, 4 a 7 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „15.09.2021“ nahrazuje termínem „do 06.10.2021“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH Kč	17 132 491,90 Kč
---------------------------	-------------------------

(tj. slovy **sedmnáct-milionů-sto-třicet-dva-tisíc-čtyřista-devadesát-jedna-korun a devadesát haléřů**)

DPH 15 % DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.	2 569 873,79 Kč
---	------------------------

Cena celkem včetně DPH DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“	19 702 365,69 Kč
---	-------------------------

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, 4 a 7

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 05.03.2021

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.202 ze dne 01.03.2021