

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4759/2020/JAN
č. smlouvy zhotovitele: 2020/0299
ISPROFIN/ISPROFOND: 5513520028 / 3273214901

na zpracování Záměru projektu stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Bankovní spojení: č. účtu:

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2020 č. smlouvy E618-S-4759/2020/JAN, č. smlouvy zhotovitele 2020/0299 (dále jen „Smlouva“), je úprava 1. Dílčí etapy plnění a navazující 2. Dílčí etapy. Posun termínů je dán nutnou koordinací s navazující infrastrukturní akcí „Rekonstrukce žst. Turnov“. Koordinovat je potřeba zejména plošné požadavky na prostory pro drážní technologie a časové harmonogramy stavebních činností obou akcí. Vzhledem k tomu, že tento fakt zasáhl výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se se mění harmonogram plnění v odst. 4.2. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

Jedná se o dodatek termínový.

Článek 2

2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

a) V Článku 4 Smlouvy – Lhůty k provedení díla se ruší odstavce 4.2., a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	1.4.2021	Předložení Záměru projektu s návrhem variantního řešení dle ZTP, bod 5.) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	1.7.2021	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami a doporučenou variantou ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Potvrzený předávací protokol
Ukončení díla	o 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Počet vyhotovení: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

Článek 3

- 3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, kdy každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Date: 2021.03.05

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1389717

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cac72cbc-39ba-4d1f-b570-fb28ffbfed2f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2021 12:49:01



ad7a3c53-8821-4acf-9358-dada9a9b1c73