

**FZU**Fyzikální ústav
Akademie věd
České republikywww.fzu.cz

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S19/215F

uzavřené dne 31. 10. 2019

na interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČ: 68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva,
IČ: 27481107

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

2. Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.

2.2. Změna Smlouvy spočívá ve změně celkové Ceny Díla z důvodu méněprací a víceprací blíže specifikovaných v Příloze č. 1 (změnové listy 3-13) a souvisejícího prodloužení doby plnění.

2.3. Důvodem změny Smlouvy jsou změny vzniklé v průběhu realizace Díla, podrobně popsány v jednotlivých změnových listech v Příloze č. 1:

- Změna č.3 vyčísluje dodávku a montáž SDK kazetového podhledu na nově vzniklé WC (m.č. 13,14,15) a nový kazetový podhled do sálu (m.č. 10) dle požadavků Objednatele.
- Změna č.4 vyčísluje doplnění instalace o kabeláž a jištění pro osoušeče rukou, kabeláže pro stávající instalaci, nouzového volání Invalidy a vypnutí TV dle PBŘ.
- Změna č.5 vyčísluje změnu provedení odvětrání sociálního zázemí (m.č. 13,14,15) oproti předpokladům Projektové dokumentace (dále jen „PD“).
- Změna č.6. vyčísluje změnu řešení mobilní příčky, tedy přidání 2 dveřních modulů místo

Fyzikální ústav
Akademie věd České
republiky, v. v. i.Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
Česká republikaTel.: +420 266 052 110
E-mail: info@fzu.cz
Web: www.fzu.cz



fixního křídla, změnu typu kolejnice, nový typ parkování, změnu výšky a související stavební přípomoc.

- Změna č.7 vyčísluje úpravu řešení krytů topení a dále zrušení odkládacího pultíku pod parapetem v sálu.
- Změna č.8 vyčísluje vybourání betonové mazaniny včetně epoxidového nátěru a dlažby v m.č. 16 a vyrovnaní betonovým potěrem dle požadavků Objednatele.
- Změna č.9 vyčísluje změnu skladby hrubé podlahy v sále (m.č. 10) dle skutečností zjištěných po sejmutí stávající čisté podlahy.
- Změna č. 10 vyčísluje změnu provedení odvětrání sociálního zázemí (m.č. 11, 11A a 12) oproti předpokladům PD.
- Změna č. 11 vyčísluje dodávku a montáž SDK příčky instalační mezi m.č. 6 a 10, SDK opláštění kolem překladů v m.č. 16, K2 SDK stěnu v m.č. 2, SDK opláštění kolem VZT potrubí v m.č. 13 a opravy popraskaných spár v m.č. 10.
- Změna č. 12 vyčísluje doplnění kabeláže a prvků dle požadavku Objednatele nad rámec provedených elektroinstalačních prací.
- Změna č. 13 vyčísluje navýšení dodávky mramoru o 10% pro případné opravy stávajících ploch a větší náročnost prořezů.

2.4. Cena za vícepráce dle ZL 3-13 činí 1.390.520,91 Kč bez DPH. Cena za méněpráce dle ZL 3-13 činí -819 296,86 Kč bez DPH. Celkové navýšení Ceny tak činí **571.224,05 Kč bez DPH**.

2.5. Cena díla uvedená v odst. 5.1 Smlouvy se mění. Nová cena díla vychází ze změnových listů uvedených v přílohách tohoto dodatku a obsahujících vícepráce a méněpráce, po jejichž vzájemném započítání činí cena díla celkem **8.668.774,05 Kč bez DPH** (slovy: osm miliónů šest set šedesát osm tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty).

2.6. Doba plnění uvedená v odst. 4.1 Smlouvy se mění. Důvodem změny doby plnění jsou vícepráce uvedené ve změnových listech tohoto dodatku. Etapa 1 Díla musí být dokončena nejpozději do **24. 2. 2020**. Etapa 2 bude dokončena nejpozději do **23. 3. 2020**.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

2.8. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3-13

Za Objednatele: 6. 02. 2020

