

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“

Číslo PA/veřejné zakázky: 635180114/63520247

Pořadové číslo změnového listu: 3

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu klimatických podmínek došlo ke zvýšenému usypávání svahu a bylo nutno odtěžit více horniny a rozšířit tak plochu svahování.

Z důvodu vedení kabelové trasy souběžně s odvodněním se neprovede z rozhodnutí správce SSZT úprava pruhu zpevněné plochy položením dlažebních kostek a zaasfaltováním, ale provede se zasypáním štěrkodrtí a zhutněním.

Výše uvedené změny tak byly vygenerovány více a méně práce související se sanací a opravou svahu.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk	579 507,14	579 524,10
Celkem	579 507,14	579 524,10
Cena dle SOD	7 197 569,76 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 494 336,89 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 3	7 494 319,93 Kč	
Celková hodnota změny po započtení předchozích dodatků (D1+D2)	20,22 %	
Celková hodnota změny z Dodatku č. 3	16,10 %	
Celkem saldo z předkládaného ZL č. 3 činí z ceny dle SOD	-2,36 %	

1/ **Návrh změny vypracoval:** Jaroslav Pítr

Datum: 22. 2. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 22. 2. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 22. 2. 2021

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 26. 2. 2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 1. 3. 2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1389939

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d185527-0214-47c8-b180-5e5a597d7041

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2021 14:04:00



55f6c9c8-d82c-4180-82fd-a55ea20e0d41