

DODATEK č. 07011-2021-4502-D-0034/93/01-001-S00611-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07011-2018-4502-S-0034/93/01-001-S00611 ze dne 4.5.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Dne 17.8.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 07011-2020-4502-D-0034/93/01-001-S00611-01 ke Smlouvě, v němž byla použita chybná formulace nového znění bodu 3.4 Smlouvy, což způsobilo nemožnost zahájení plnění v ujednaném termínu, neboť předpokladem pro zahájení plnění je provedení statického zajištění jam dle smlouvy č. 07580-2020-4502-S-0034/93-01-001-X01066 uzavřené se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Statické zajištění jam dosud provedeno nebylo.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. bodu 3.4 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.4 Zhotovitel zahájí sanační práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.3.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 3.3.2021
Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx