

Seznam ZBV

Stavba: A 019, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov

Značka	Název a popis	Typ	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 101, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov				
Rozpočet:	SO 101, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov				
ZBV 1	Dokončovací práce	Investorský	administrátor	03/02/2021	3 942,20
Rozpočet:	SO 101, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov				3 942,20
Objekt:	SO 101, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov				3 942,20
Objekt:	SO 201, Opěrná zeď				
Rozpočet:	SO 201, Opěrná zeď				
ZBV 1	Doměrky	Investorský	administrátor	03/02/2021	323 197,10
Rozpočet:	SO 201, Opěrná zeď				323 197,10
Objekt:	SO 201, Opěrná zeď				323 197,10
Stavba:	A 019, Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov				327 139,30

1.2. 2021

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: A 019 - Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
41	569621116R0	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	0,000	46,000	46,000	85,70	0,00	0,00	3 942,20	3 942,20	3 942,20	100,00
Celkem								0,00	0,00	3 942,20	3 942,20	3 942,20	0,00
Celkem ve změně								24 000,00	0,00	3 942,20	27 942,20	3 942,20	16,43
Všechny změny celkem								24 000,00	0,00	3 942,20	27 942,20	3 942,20	16,43

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: A 019 - Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Opěrná zeď

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	131151204.	Hloubení jam zapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	M3	129,100	157,180	28,080	780,00	100 698,00	0,00	21 902,40	122 600,40	21 902,40	21,75
23	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	39,300	69,530	30,230	1 200,00	47 160,00	0,00	36 276,00	83 436,00	36 276,00	76,92
24	174151102.	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	M3	25,500	30,000	4,500	1 800,00	45 900,00	0,00	8 100,00	54 000,00	8 100,00	17,65
37	317321118.	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	9,198	9,998	0,800	15 800,00	145 328,40	0,00	12 640,00	157 968,40	12 640,00	8,70
40	317361116.	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	1,200	1,074	-0,126	41 700,00	50 040,00	-5 254,20	0,00	44 785,80	-5 254,20	-10,50
44	327361006.	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	T	6,900	8,031	1,131	47 800,00	329 820,00	0,00	54 061,80	383 881,80	54 061,80	16,39
52	962022491.	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	58,400	65,300	6,900	6 500,00	379 600,00	0,00	44 850,00	424 450,00	44 850,00	11,82
56	997221615.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	52,560	0,000	-52,560	210,00	11 037,60	-11 037,60	0,00	0,00	-11 037,60	-100,00
Nové položky													
70	034303000.	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA STAVENIŠTI - PRONÁJEM	MĚS	0,000	2,000	2,000	6 700,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
64	091104000.	Stroje a zařízení nevyžadující montáž pro řezání OZ	KS	0,000	2,000	2,000	3 250,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
61	112151014.	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	KUS	0,000	1,000	1,000	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
63	112201156.	Odstranění pařezů D do 0,7 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	0,000	1,000	1,000	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00
69	131213132.	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných hominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	M3	0,000	4,500	4,500	1 370,00	0,00	0,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	100,00
65	275211313.	Základové patky opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou	M3	0,000	6,900	6,900	7 540,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	52 026,00	100,00
67	311213911.	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	M3	0,000	6,900	6,900	1 010,00	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	100,00
74	451971112 R00.	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami -zimní opatření	M2	0,000	21,500	21,500	107,50	0,00	0,00	2 311,25	2 311,25	2 311,25	100,00
66	721173402.	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné do DN 125	M	0,000	27,000	27,000	417,00	0,00	0,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	100,00

3.6.18.9

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: A 019 - Sanace opěrné zdi ul. Bezděkov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Opěrná zeď								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	725640801 R00.	Demontáž těles otopných článkových, plyn	SOUBO R	0,000	6,000	6,000	132,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	100,00
71	725659102 R00.	Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor	SOUBO R	0,000	6,000	6,000	1 365,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	100,00
73	732299101 R00.	Montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev	SOUBO R	0,000	6,000	6,000	472,50	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	100,00
68	919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	54,000	54,000	81,10	0,00	0,00	4 379,40	4 379,40	4 379,40	100,00
62	963071122.	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných přes 100 kg oplocení	KG	0,000	419,000	419,000	22,70	0,00	0,00	9 511,30	9 511,30	9 511,30	100,00
59	977211135.	Řezání stěnovou pilou kci z kamene hl do 680 mm	M	0,000	3,150	3,150	6 460,00	0,00	0,00	20 349,00	20 349,00	20 349,00	100,00
60	977211191.	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	M	0,000	3,150	3,150	445,00	0,00	0,00	1 401,75	1 401,75	1 401,75	100,00
Celkem								1 109 584,00	-16 291,80	339 488,90	1 432 781,10	323 197,10	29,13
Celkem ve změně								5 648 737,00	-16 291,80	339 488,90	5 971 934,10	323 197,10	5,72
Všechny změny celkem								5 648 737,00	-16 291,80	339 488,90	5 971 934,10	323 197,10	5,72

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: