

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2020 – PD mostů na TÚ 2131, 2171, 2253, 2261“

Číslo veřejné zakázky*/PA: 63520220/635180179

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

- 1) Zpracování projektové dokumentace mostu bylo zadáno v 09/2020, proběhlo plnění 1. a 2. dílčího termínu plnění v souladu se SoD. Plnění 3. dílčího termínu plnění = termín konečného plnění - zajištění veřejnoprávního projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení se z důvodu neobdržení závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy ve správních lhůtách a tím nemožnost podat žádost o vydání stavebního povolení s náležitostmi požadovanými zákonem č. 183/2006 (stavební zákon) nepodařilo dodržet.
- 2) Zhotovitel požádal na základě předložené inventarizace chybějících stanovisek o posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:
 - Veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení – dle SoD k datu 28.2.2021 se mění na do 14.4.2021 (nový termín ukončení díla pro most km 14,167, most km 21,893, most km 3,949) a do 30.4.2021 (nový termín ukončení díla pro most km 107,986).

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé, nedaly se předvídat, příčiny vzniku jsou objektivní povahy.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
	0,00	0,00
Cena dle SOD	1.799.700,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1.799.700,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	1.799.700,- Kč	

Celková hodnota změny	0,00 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0,00 %
---	--------

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 25.02. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 25.02. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 25.02. 2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 25.02. 2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji ☐

Neschvaluji ☐

Jméno:

Datum: 26.02. 2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 25.02. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1391044

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 146f9187-6912-43d4-82c6-c86a9683fe0d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2021 09:03:00



989a0090-ae85-40ca-9694-0c567cbe28b8