

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“

Kód akce: A1406

č. ORS/Vo/356/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** 1609491/0100
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx, vedoucím odboru techn. a revit. činností
email / tel. č.: xxx
xxx, technickým prac. oddělení realizace staveb
xxx
xxx, technickým prac. oddělení realizace staveb
xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 44566565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.
DIČ CZ44566565
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 2021

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem, na základě plné moci

Ve věcech technických: xxx, hlavním stavbyvedoucím
email / tel. č.: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“, kód akce: A1406, uzavřené dne 30. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/Vo/356/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna postupu prací a ceny díla.

Smluvní strany rozhodly o změně v provedení povrchu podlahy oproti povrchu uvedenému v projektové dokumentaci. Důvodem změny je relativně krátká trvanlivost projektem navrženého epoxidového nátěru. Smluvní strany se, vzhledem k dobrým zkušenostem s drátkobetonovým povrchem podlah v průmyslových garážích, proto dohodly na tomto způsobu provedení: epoxidový nátěr včetně souvisejících přípravných prací bude nahrazen betonovým potěrem z drátkobetonu s úpravou vsypovou směsí korundu a následným přebroušením. Nové řešení povrchu je jedním z mnoha běžně používaných variant povrchů podlah v průmyslových garážích. Uvedeným řešením nedojde k celkovému navýšení ceny díla.

Podrobné vyčíslení a popis stavebních prací (jednotlivých položek), které nebudou realizovány a dodatečných stavebních prací, včetně jejich vlivu na změnu ceny díla, je uvedeno v příloženém protokolu změny č. A1406/2021/01 ze dne 3. 2. 2021 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení a je dále upravena v souladu s dohodou Smluvních stran o změně povrchu podlah a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku) bez DPH	1 695 500,00 Kč
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 5 246,37 Kč

Cena po provedení změny dle Dodatku č. 1 – cena celkem bez DPH 1 690 253,63 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1406/2021/01 ze dne 3. 2. 2021, včetně příloh

V Chlumci dne 8. 3. 2021

V Dolním Litvínově dne 9. 3. 2021

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Zdeněk Weisnicht
ředitel
Y S S E N - spol. s r.o.
(Zhotovitel)