



KUMSP00RJYQY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
02514 poř. číslo	2020 rok	14/7 zkr. odb.


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02514/2020/IM

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTRŮN Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 02514/2020/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, nebylo možno je předvídat a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) **Vrata skládací**

V rámci realizace bylo zjištěno, že stávající stav neumožňuje u sekčních vrat zachovat požadovanou světlou výšku, důležitou pro průjezd zemědělských strojů a vozidel. Při realizaci sekčních vrat by byla světla výška místnosti zmenšena o vedení a tloušťku vrat a nedosahovala by požadované světlé výšky, proto budou sekční vrata nahrazena skládacími, čímž dojde k dodržení potřebné světlé výšky pro zdárný průjezd nové zemědělské techniky.

Cena víceprací činí: **263.700,00 Kč bez DPH** / 319.077,00 Kč vč. DPH.

b) **Podlaha v místnosti č. 1.25**

Na základě skutečností zjištěných při bouracích pracích, došlo k úpravě skladby podlah nad kanalizačním potrubím a vypuštění vrstvy tepelné izolace, která je v prostoru budoucího skladu zbytečná.

Cena víceprací činí: **15.482,88 Kč bez DPH** / 18.734,29 Kč vč. DPH.

c) **Podlaha v místnosti č. 1.10 a 1.09**

Během realizace bylo zjištěno, že podlahy v původních místnostech mají různou výškovou úroveň a nášlapnou vrstvu tvoří dřevěná podlaha, kterou nelze srovnat samonivelační stěrkou. Proto budou podlahy odstraněny včetně podkladního násypu a pro dorovnání na výškovou úroveň +0,00 bude použita vrstva betonového potěru.

Cena víceprací činí: **55.646,60 Kč bez DPH** / 67.332,38 Kč vč. DPH.

d) **Výměna podloží v místnostech č. 1.12 - 1.16**

Při provádění bouracích prací podlah bylo zjištěno, že původní skladba podloží nemá dostatečnou únosnost a musí být zvolena vyšší vrstva podloží pro projektovanou únosnost podloží pod základovou betonovou desku. Stávající terén je rozbředlý a neúnosný a pro dosažení požadované únosnosti je nezbytné nahradit podloží tvořené zeminou za kamenivo.

Cena víceprací činí: **143.657,68 Kč bez DPH** / 173.825,79 Kč vč. DPH.

e) **Revizní lávka na půdě**

Pro zajištění bezpečné údržby stávající střešní konstrukce, včetně přístupu ke střešním oknům a komínu, bylo po dohodě mezi uživatelem a investorem navrženo provedení dřevěných revizních lávek, které umožní především bezpečný, ale také snadnější pohyb v půdních prostorách.

Cena víceprací činí: **109.037,69 Kč bez DPH** / 131.935,60 Kč vč. DPH.

f) **ZTI**

Během realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr schází potřebné délky potrubí pro studenou vodu D32, naopak potrubí D25 přebývalo, tudíž dojde k zápočtu těchto dvou dimenzí potrubí. Dále byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr a PD, kdy pozinkované potrubí pro požární vodu nepočítalo s rozvodem v 1. PP. Proto délka tohoto potrubí byla doplněna.

Cena víceprací činí: **46.443,72 Kč bez DPH** / 56.196,90 Kč vč. DPH.

g) **Protipožární dveře + dozdivka**

Při realizaci bylo zjištěno, že vnitřní dveře D27 oddělují požární úseky půdy a 1. NP a musí splnit požadavek požárně bezpečnostního řešení na požární odolnost EW 15 min. Proto tyto dveře budou řešeny jako protipožární bez nadsvětlíku. Tento prostor nad dveřmi bude dozdiven.

Cena víceprací činí: **19.219,13 Kč bez DPH** / 23.255,15 Kč vč. DPH.

h) **Nové dveře ve fasádě**

Při realizaci stavby vznesl uživatel požadavek na zabudování dveří do vrat D25 do výukové místnosti (učebny strojů pro setí), a to z důvodu snížení četnosti otevírání celého křídla vrat, neboť jeho častým otevíráním by docházelo k energetickým ztrátám a při silnějších větrech k riziku poškození samotného křídla vrat či případnému úrazu osob pohybujících se v blízkosti těchto vrat. Tento požadavek se po konzultaci s výrobcí vrat a projektantem ukázal jako nevhodný, a proto je navržena alternativa v podobě zrušení okna vedle fasádních vrat D25, vybourání zdiva a osazení tohoto prostoru jednokřídlými plnými dveřmi s proskleným nadsvětlíkem. Touto změnou dojde k jednoznačnému zlepšení komfortu pro příchozí/odchozí studenty a personál do/z dotčených prostor.

Cena víceprací činí: **39.791,59 Kč bez DPH** / 48.147,82 Kč vč. DPH.

i) **Omítky**

Po oklepání vnitřních omítek byla zjištěna značná nerovnost stěn. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor objektu a ke stěnám může být umístován nábytek, požaduje objednatel srovnání všech nerovných vnitřních stěn.

Cena víceprací činí: **139.036,26 Kč bez DPH** / 168.233,87 Kč vč. DPH.

Celková cena víceprací činí: 832.015,56 Kč bez DPH / 1.006.738,83 Kč včetně DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky (související s prováděním víceprací), které jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):

a) **Vrata skládací**

Cena méněprací činí: **68.363,93 Kč bez DPH** / 82.720,36 Kč vč. DPH.

b) **Podlaha v místnosti č.1.25**

Cena méněprací činí: **22.944,20 Kč bez DPH** / 27.762,49 Kč vč. DPH.

c) **ZTI**

Cena méněprací činí: **26.886,60 Kč bez DPH** / 32.532,79 Kč vč. DPH.

d) **Protipožární dveře + dozdivka**

Cena méněprací činí: **14.493,06 Kč bez DPH** / 17.536,60 Kč vč. DPH.

Celková cena méněprací činí 132.687,79 Kč bez DPH / 160.552,23 Kč včetně DPH.

5. Rekapitulace položek víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:


1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 832.015,56 Kč bez DPH / 1.006.738,83 Kč včetně DPH.**

4. **Cena méněprací činí 132.687,79 Kč bez DPH / 160.552,23 Kč včetně DPH.**
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se mění o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 16.399.327,77 Kč |
| DPH 21 % | 3.443.858,83 Kč |
| cena včetně DPH | 19.843.186,60 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 101594 ze dne 22.2.2021
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací.

V Ostravě dne - 8 -03- 2021



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanía
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 16.2 2021



Michal Bystron
člen představenstva

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Bieblova 406/6
702 00 Moravská Ostrava

IC: 27800466
DIČ: CZ27800466

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 02514/2020/IM

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska

č.p.	Popis	Cena (rozdl)	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Absolutní hodnota	cena VCP s DPH	cena MNP s DPH
1	Vrata skládaci	195 336,07	263 700,00	-68 363,93	332 063,93	319 077,00	-82 720,36
2	Podlaha v místnosti č. 1.25	-7 461,32	15 482,88	-22 944,20	38 427,09	18 734,29	-27 762,49
3	Podlaha v místnosti č. 1.10 a 1.09	55 646,60	55 646,60	0,00	55 646,60	67 332,38	0,00
4	Výměna podloží v místnostech 1.12-1.16	143 657,68	143 657,68	0,00	143 657,68	173 825,79	0,00
5	Revizní lávka na půdě	109 037,69	109 037,69	0,00	109 037,69	131 935,60	0,00
6	ZTI	19 557,12	46 443,72	-26 886,60	73 330,32	56 196,90	-32 532,79
7	Protipožární dveře + dozdlívka	4 726,07	19 219,13	-14 493,06	33 712,19	23 255,15	-17 536,60
8	Nové dveře ve fasádě	39 791,59	39 791,59	0,00	39 791,59	48 147,82	0,00
9	Omitky	139 036,26	139 036,26	0,00	139 036,26	168 233,87	0,00
	Cena celkem v Kč	699 327,77	832 015,56	-132 687,79	964 703,35	1 006 738,83	-160 552,23
		s DPH					
		846 186,60					

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testovacího střediska
 Objekt: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV								
Práce a dodávky PSV								
	766		Konstrukce truhlářské				195 336,07	
1	766	766999223 SPC	D+M Vrata - 3200x3400mm - Specifikace ve výpisu dveří - D21	kus	1,00	-35 648,17	-35 648,17	MNP dle SoD
			"1NP "		1,00			
			"V ceně elektrické ovládání, dálkové ovládání, zprovoznění, prokabelování, příslušenství dle PD "					
2	766	766999224 SPC	D+M Vrata - 3000x3400mm - Specifikace ve výpisu dveří - D22	kus	1,00	-32 715,76	-32 715,76	MNP dle SoD
			"1NP "		1,00			
			"V ceně elektrické ovládání, dálkové ovládání, zprovoznění, prokabelování, příslušenství dle PD "					
3	766	R-položka	D+M Vstupní Skládací vrata 3000x3400mm s ele. pohonem včetně prosklení	kus	1,00	122 350,00	122 350,00	VCP R-položka
			"1NP "		1,00			
4	766	R-položka	D+M Vstupní Skládací vrata 3200x3400mm s ele. pohonem včetně prosklení a integrovaných dveří	kus	1,00	141 350,00	141 350,00	VCP R-položka
			"1NP "		1,00			
Celkem							195 336,07	

CELKEM	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	195 336,07
---------------	--------------------------------	-------------------

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testovacího střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-Podlaha v místnosti č.1.25

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena	Nabídková cena vlastní	Nabídková cena dle URS	Cena dle RTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1			Zemní práce				6 211,18				
1	112	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	5,89	340,53	2 005,72			340,53	
			" Zásyp šterkopiskem se zhuštěním " 9,83*0,6 (místnost č. 1.25)		5,89						
3	001	583373440	šterkopisek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	11,78	357,00	4 205,46			364,49	357,00
			" Zásyp rýhy " 5,89*2,0		11,78						
4			Vodorovné konstrukce				-22 944,20				
2	466	4669902 SPC	D+M Konstrukce nové podlahy včetně základové desky - Specifikace dle PD - SP 5 / SP 6 / SP 7	m2	9,83	-2 334,10	-22 944,20				
			" Skladba podlahy " - místnost č. 1.25 (5,88+3,95)								
			" Podkladní betonová deska z vyztuženého betonu C 20/25, vyztužena KARI sítí D8/150 - tl. 65mm "								
			" Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - tl. 30mm "								
			" - Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů "								
			" - Penetrační nátěr "								
			" Podkladní betonová deska z vyztuženého betonu C 20/25, vyztužena KARI sítí D8/150 - tl. 100mm "								
			" - Podsyyp z lomového drčeného kameniva fr. 0/32 - tl. 150mm "								
			apod. "								
			" Cena skladby včetně ztrátového, kotvicích a spojovacích prvků jednotlivých vrstev a propojení nové základové desky se stávající pomocí trnů "		9,83						
			" Doplnění podlahy po položení svodného kanalizačního potrubí " 5,88+3,95								
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				3 535,70				
3		63131261R00	Mazanina betonová tl. 5-8 cm, C 16/20	m3	0,49	3 705,00	1 815,45				3 705,00
			rovinná 9,83*0,05 " místnost č. 1.25		0,49						
4		631900002RA0	Výstuž podlahy ze svařovaných sítí	m2	9,83	175,00	1 720,25				175,00
			" 9,83 " místnost č. 1.25		9,83						
PSV			Práce a dodávky PSV				5 736,00				
777			Podlahy lité				5 736,00				
5	777	7779901 SPC	D+M Epoxidová stěrka podlah - Specifikace dle PD - SP 3 / SP 4 / SP 6 / SP 10	m2	9,83	583,52	5 736,00				
			" Skladba podlahy : " místnost č. 1.25 rýha (5,88+3,95)		9,83						
			" - Samonivelační epoxidová stěrka bez obsahu rozpouštědel, odolná proti chemickým a ropným látkám "								
			" - Epoxidový penetrační nátěr na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel "								
			" - Samonivelační hydroizolační cementová stěrka - tl. 20mm "								
			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti "								
			" Součástí zednická výpomoc, doplnkové práce kompletace zřízení proslupů, zapravení proslupů, apod. "								
Celkem											
-7 461,32											
VCP dle SoD - položka vlastní											
583,52											

-7 461,32

D.1.1.ASR-NOVÝ STAV

CELKEM

-7 461,32

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: VCP - betonová podlaha v místnosti 1.10 a 1.09

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nižší cena	Nabídková cena vlastní	Nabídkov a cena dle ÚRS	cena dle ÚRS	Cena dle RTS
1	3	4	5	6	7	8	9				
HSV											
Práce a dodávky HSV											
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				22 405,15					
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5-8 cm, C 16/20	m3	3,38	3 705,00	12 522,90	VCP RTS 2/2020	-	-	-	3 705,00
		" 2 44+13+41 03=56 47*0 06 " (místnosti č.1.08, 1.09 a 1.10)		3,38							
2	631900002RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí	m2	56,47	175,00	9 882,25	VCP RTS 2/2020	-	-	-	175,00
		" 56 47 "		56,47							
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 013,51					
3	630900010RA0	Vybourání stávající dřevěné podlahy a násypu	m2	56,47	518,00	29 251,46	VCP RTS 2/2020	-	-	-	518,00
		" 56 47 "		56,47							
4	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor	m3	5,64	312,42	1 762,05	VCP dle SoD - položka vlastní	312,42	-	-	
		" 56 47*0,1 "		5,64							
99		Přesun hmot				2 227,94					
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,79	286,00	2 227,94	VCP dle ÚRS	-	298,01	286,00	
		" 2 3*3,38 "		56,47							
Celkem						55 646,60					

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska

Objekt: Výměna podloží

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena	Nabídková a cena vlastní	Nabídková cena dle ÚRS	cena dle ÚRS	Cena dle RTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
HSV												
Práce a dodávky HSV												
	1		Zemní práce				117 115,70					
1	112	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	59,19	1 978,64	117 115,70	ÚRS dle rozpočtu		1 978,64	2 060,00	-
			" Odkopávka" 394,6*0,15 (místnosti 1,12-1,16)		59,19							
	4		Vodorovné konstrukce				8 049,84					
2	466	56455111R00	Zřízení podsypu nebo podkladu z kameniva se zhuštěním tl. 150mm	m2	394,60	20,40	8 049,84	VCP RTS 2/2020		-	-	20,40
			394,6		394,60							
3	466	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0-32	t	106,54	220,00	23 438,80	VCP RTS 2/2020		-	-	220,00
			(394,6*0,15)*1,8		106,54							
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 492,14					
4	949	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor v poloze zamítnutí naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, srovnání a rozproštění sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny	m3	59,19	312,42	18 492,14	VCP dle SoD - položka vlastní	312,42	-	-	-
			394,6*0,15		59,19							
Celkem							143 657,68					

CELKEM	D.1.1.ASR-NOVÝ STAV	143 657,68
---------------	----------------------------	-------------------

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska

Objekt: VCP - Revizní lávka na půdě

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena	Nabídková cena vlastní	Nabídková cena dle URS	Cena dle RTS
1	3	4	5	6	7	8	9			
HSV										
6		Práce a dodávky HSV				109 037,69				
1	763613231RT6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				106 540,22				
		Montáž revizní lávky z desek nad tl. 18mm, sraz, šrouby včetně dodávky OSB 3 tl. 22mm	m2	50,00	512,00	25 600,00	CS RTS 2020 02	-	-	512,00
		80*0,625		50,00						
2	762710112RAI	Montáž vázaných konstrukcí z řeziva s průřezovou plochou do 224 cm2 včetně impregnace řeziva, řezivo ve specifikaci	m	160,00	403,00	64 480,00	CS RST 2020 02	-	-	403,00
		80*2 (bočnice 6x22cm)		160,00						
3	60596002R	Řezivo - hranoly (bočnice)	m3	2,28	5 990,00	13 657,20	CS RST 2020 02	-	-	5 990,00
		2,11*1,08		2,28						
4	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,41	822,00	2 803,02	CS RST 2020 02	-	-	822,00
		80*0,06*0,22*2 + 55*0,022*1,08		3,41						
9		Přesun hmot				2 497,47				
5	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce v do 12 m	t	1,77	1 411,00	2 497,47	CS RST 2020 02	-	-	1 411,00
		((80*2*0,06*0,22)+(80*0,625*0,022))*0,55		1,77						
Celkem						109 037,69				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testančního střediska

Objekt: D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA

P.Č. KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena	Nabídková cena vlastní	Nabídková cena dle ÚRS	cena dle ÚRS	Cena dle RTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		PSV					19 557,12				
	722						19 557,12				
1	722	722174024 RTO									
		D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 32x5,4 mm + Tl tl.9mm - Specifikace dle PD	m	90,00	477,98	43 018,20	VCP dle SoD	477,98		-	
		"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace nálevkovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		90,00							
		"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátového. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů."									
2	722	722130233RTO									
		D+M Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné D 33,7x3,25 mm + Tl tl.9mm - Specifikace dle PD	m	8,00	398,32	3 186,56	VCP dle SoD	398,32		-	
		"Potrubí z lisované nerezové oceli + Izolace nálevkovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček."		8,00							
		"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátového. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů."									
3	722	722174023 RTO									
		D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 25x4,2 mm + Tl tl.9mm - Specifikace dle PD	m	90,00	-298,74	-26 886,60	MNP dle SoD				
		"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace nálevkovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		90,00							
		"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátového. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů."									
4	722	722290234									
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00	29,87	238,96	VCP dle SoD		29,87	42,90	

Celkem

19 557,12

19 557,12

D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA

CELKEM

Objekt: Protipožární dveře + dozdlívka

Celkem

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testovacího střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-BOURACÍ PRÁCE - Dveře fasáda

P.Č.	KC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejnižší cena	Nabídková cena vlastní	Nabídková cena dle URS	cena dle URS	Cena dle RTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
HSV												
Práce a dodávky HSV												
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 071,59					
1	962	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	0,99	520,69	515,48	URS dle rozpočtu	-	520,69	803,00	-
			" Bourání zdiva pro dveře na fasádě" 1,8*0,5*1,1		0,99							
2	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sutí	t	1,78	312,42	556,11	VCP dle SoD - položka vlastní	312,42	-	-	-
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,78							
	766		Konstrukce truhlářské									
4	998	R-položka	D+M Dveře jednokřídele plné 1000x2300mm + nadsvětlík prosklený	kus	1,00	38 720,00	38 720,00	VCP dle CN	-	-	-	-
			fasádní dveře plné s proskleným obloukovým nadsvětlíkem		1,00							
Celkem							39 791,59					
CELKEM												
D.1.1.ASR-BOURACÍ PRÁCE												
CELKEM							39 791,59					

VYKAZ VÝMĚR

Stavba: Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska
 Objekt: D.1.1.ASR-NOVÝ STAV - vyrovnání vnitřních omítek

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Použitá nejvyšší cena	Nabídkov a cena vlastní	Nabídkov a cena dle ÚRS	cena dle URS	Cena dle RTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		HSV	Práce a dodávky HSV				139 036,26					
	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				135 917,28					
1		319201317.R00	Vyrovnání zdiva pod omítkou z malty vápenocementové tl. 30mm	m2	459,18	296,00	135 917,28	VCP RTS 1/2021	-	-	-	296,00
			" Vnitřní omítka stávajícího zdiva - m č. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 " (525m2 - 65.82m2)		459,18							
			100*3,75 + 40*3,75 = 525 m2. otvory = 65.82 m2									
			" Všechné dodávky materiálu "									
	99		Přesun hmot				3 118,98					
4		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,91	286,00	3 118,98	VCP dle URS	-	296,01	286,00	-
			tl 30mm - 0.02375*459,18 = 10.906 tun		10,91							
			Celkem				139 036,26					
CELKEM				D.1.1.ASR-NOVÝ STAV				139 036,26				