

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 201123660 ve znění dodatku č. 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Horejš, tel. [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] vedoucí SPS 0112 Čáslav, [redacted]
[redacted] SPS 0112 Čáslav, [redacted]
[redacted] stavební technik SPS 0112 Čáslav,
[redacted], ekolog AHNM Pardubice, [redacted]
[redacted] stavební referent AHNM Pardubice,

- koordinátor BOZP

Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení
provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TREPART s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

Sídlo: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-805230217/0100
Zastoupená: Pavlem Pátkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 9q67gd
Adresa pro doručování: TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 201123660 ze dne 3. listopadu 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. prosince 2020 na plnění veřejné zakázky „Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav“ tento dodatek č. 2 (dále také jen „dodatek“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je doplnění článku 2 „Předmět smlouvy“, bodu 2.1. a změna článku 3 „Cena za dílo“, bodu 3.1. a 3.2. smlouvy o dílo, když po uzavření smlouvy vyšly najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou nezbytné k realizaci díla.

Jedná se o čerpání zbytkového množství PHM z nadzemního potrubí v množství 12t a odstranění jednotlivých křovištních porostů.

Článek 2 Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy „Předmět smlouvy“, se na konci bodu 2.1. nově doplňují tato ujednání:

„Zhotovitel provede čerpání zbytkového množství pohonných hmot z nadzemního potrubí v množství 12t, kdy jednotková cena za 1t je 4.850,00Kč, celková cena za čerpání **58.200,00Kč**.

Zhotovitel pokácí plochu v zájmovém území 1.310m², aby mohl zahájit vlastní práce na demolici objektu č. 7. Jedná se o jednotlivý křovištní porost. Navýšení finančních prostředků vypočtené dle VV a položek URS je **326.583,00Kč**.“

2. V článku 3 „Cena za dílo“, body 3.1. a 3.2. nově zní takto:
„Bod 3.1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

88.851.200,54 Kč bez DPH

(slovy: osmdesátosmmilionůosmsetpadesátjedentisícdvěstě korun českých padesátčtyři haléře)

Bod 3.2.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 18.658.752,11Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 107.509.952,65Kč.“

Článek 3 Závěrečná ujednání

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v elektronické podobě, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Rozpočet bouracích prací - počet listů: 16

Příloha č. 2: Rozpočet sanačních prací – počet listů: 15

za objednatele

Ing. Jiří Horejš
ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Pavel Pátek
jednatel společnost

TREPART s.r.o.

Pavel
Pátek
Digitálně
podepsal Pavel
Pátek
Datum:
2021.02.25
14:44:31 +01'00'

