

DODATEK Č. 1
Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 2. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Jihočeský kraj

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
ID datové schránky: kdib3rr

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAS CZ - FIRESTA-Fišer

zastoupený:
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s.
Ing. Martinem Stenglem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

tvořená s následujícími subjekty:

Správce (Společník I.)

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovní spojení (číslo účtu): 7408201/0100
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kořínek, manažer Regionu Jižní Čechy
Telefon: [REDACTED]
E-mail: michal.korinek@colas.cz

Druhý společník (Společník II.)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. B 2144

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavádal provést pro Objednatele Dílo „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB“.
2. V důsledku neočekávaného prodloužení výběrového řízení na zhotovitele Díla došlo oproti původnímu předpokladu k posunutí termínu zahájení prací na březen 2021. Z důvodu pozdějšího zahájení prací bylo nutné ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací, přistoupit ke změnám původně dohodnutých termínů výluk železničních tratí.
3. Z důvodu stanovení nových termínů výluk železničních tratí se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII TERMÍNY A PLNĚNÍ bod 58, který nově zní následovně:
 58. *Zhotovitel je povinen provádět následující práce v následujících termínech výluk železničních tratí:*
 - 58.1. *Zhotovitel je povinen vybudovat provizorní trať v termínu výluky tratě č. 196 (Horní Dvořiště – České Budějovice) od 22. 9. 2021 do 8. 10. 2021;*
 - 58.2. *Zhotovitel je povinen zrušit provizorní trať vybudovanou dle odst. 58.1 Smlouvy v termínu od 13. 7. 2022 do 28. 7. 2022;*
 - 58.3. *Zhotovitel je povinen vybudovat základy pro stožáry na trať č. 196 (Horní Dvořiště – České Budějovice) v termínu výluky na trati č. 196 (Horní Dvořiště – České Budějovice) ve dnech 08. 06. 2021, 09. 06. 2021 a 10. 06. 2021 v časech 08:55 – 16:55 hodin (výluka bude v jednotlivých dnech trvat pouze osm hodin);*
 - 58.4. *Zhotovitel je povinen vybudovat provizorní trať v termínu výluky tratě č. 194 (Černý kříž – České Budějovice) od 17. 9. 2021 do 7. 10. 2021;*
 - 58.5. *Zhotovitel je povinen zrušit provizorní trať vybudovanou dle odst. 58.4 Smlouvy v termínu od 11. 7. 2022 do 19. 7. 2022.*
4. Zadavatel prohlašuje, že budou-li splněny podmínky uvedené v odst. 20 smlouvy, budou termíny uvedené v odst. 54 smlouvy adekvátně prodlouženy. Vydání příslušného pokynu k přerušení prací nebude zadavatelem bezdůvodně odmítáno.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

MUDr. Martin Kuba

Hejtman

Zhotovitel

Ing.
TOMÁŠ
KRONES

Digitálně podepsal
Ing. TOMÁŠ
KRONES
Datum: 2021.03.01
09:15:27 +01'00'

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Martin
Stengl

Digitálně podepsal Martin Stengl
Datum: 2021.03.01 08:28:06 +01'00'

Ing. Martin Stengl

člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel
Borek

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Borek
Datum: 2021.02.25
11:53:26 +01'00'

Ing. Pavel Borek

člen představenstva FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.