

Harmonogram stavebních prací Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk . Od 16.ledna 2020 až 20.srpna 2022 - Dodatek č. 1

Popis	středa 1. leden 2020					sobota 1. únor 2020					neděle 1. březen 2020					středa 1. duben 2020					pátek 1. květen 2020					pondělí 1. červen 2020					středa 1. červenec 2020					sobota 1. srpen 2020					úterý	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
Předání staveniště a zahájení prací do 7 dnů																																										
01 Vnitřní bourací práce																																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
02 Stavební úpravy a přístavba																																										
HSV - Práce a dodávky HSV																																										
1 - Zemní práce																																										
2 - Zakládání																																										
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																										
4 - Vodorovné konstrukce																																										
5 - Komunikace pozemní																																										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
997 - Přesun sutě																																										
998 - Přesun hmot																																										
PSV - Práce a dodávky PSV																																										
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																										
712 - Povlakové krytiny																																										
713 - Izolace tepelné																																										
714 - Akustická a protitřesová opatření																																										
721 - Vnitřní kanalizace																																										
722 - Vnitřní vodovod																																										
725 - Zařizovací předměty																																										
727 - Zdravotechnika - požární ochrana																																										
732 - Strojovny																																										
733 - Rozvod potrubí																																										
734 - Armatury																																										
735 - Otopná tělesa																																										
751 - Samočinné odvětrací zařízení VZT (SOZ)																																										
762 - Konstrukce tesařské																																										
763 - Konstrukce suché výstavby																																										
764 - Konstrukce klempířské																																										
766 - Konstrukce truhlářské																																										
767 - Konstrukce zámečnické																																										
771 - Podlahy z dlaždic																																										
772 - Podlahy z kamene																																										
776 - Podlahy povlakové																																										
777 - Podlahy lité																																										
781 - Dokončovací práce - obklady																																										
783 - Dokončovací práce - nátěry																																										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																																										
M - Práce a dodávky M																																										
21-M - Elektromontážní práce - silnoproud																																										
22-M - Montáže sdělovacích, sign a zabezp.zařízení																																										
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh																																										
03 Venkovní úpravy																																										
1 - Zemní práce																																										
5 - Komunikace pozemní																																										
998 - Přesun hmot																																										
04 Ostatní náklady																																										

