







Změnový list číslo		č. 5	
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Pzk - Výstavba objektu OOP Horšovský Týn		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	č. 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod č.j.MV-27181-3/OPF-2016		
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Změny objektu OOP Horšovský Týn			
Část díla dotčená změnovým listem			
1- vlastní objekt			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
1. změna vstrojení rozvaděče - provedení dle PD neodpovídá požadavkům			
2. změny slaboproudu - v zasklenném rozpočtu byl uveden větší rozsah kabeláže než skutečně potřebný			
3. dodatečné náklady spojené se zajištěním připojení elektro a koordinací činností se souběžnou stavbou			
Nové řešení :			
1. provedeny úpravy v rozvaděči, doplnění přepínače, stavební začištění			
2. kabeláže nad rámec projektových prací byly vypuštěny			
3. na základě požadavku objednatel byly provedeny práce spojené se zajištěním připojení elektro a koordinací činností se souběžnou stavbou			
Zdůvodnění změny :			
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : bez vlivu na výkresovou dokumentaci			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín : nemá vliv			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			55 580,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-		90 865,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-		35 284,20 Kč
DPH	-		7 409,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-		42 693,88 Kč
	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:
			
vedoucí o.z. Plzeň			Náměstek ředitele KŘP-P pro ekonomiku
Datum: 15.2.2021	Datum: 17.2.2021	Datum: 16.2.2021	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1038F
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.5

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:


Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-35 284,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -35 284,20	Výše daně -7 409,68
Cena s DPH	v	CZK	-42 693,88

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a



Razítko

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1038F

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.5

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-35 284,20	-42 693,88
34a	Dodatečné úpravy elektroinstalace - úprava stávajícího rozvaděče	20 088,30	24 306,84
36a	Vícepráce vyplynulé z požadavků zadavatele	35 492,50	42 945,93
37	Změny slaboproudu	-90 865,00	-109 946,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt:

34a - Dodatečné úpravy elektroinstalace - úprava stávajícího rozvaděče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 088,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 088,30	21,00%	4 218,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 306,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt: **34a - Dodatečné úpravy elektroinstalace - úprava stávajícího rozvaděče**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 088,30
HSV - Práce a dodávky HSV	252,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	252,00
M - Práce a dodávky M	14 208,80
21-M - Elektromontáže	14 208,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 627,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt:

36a - Vícepráce vyplynulé z požadavků zadavatele

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **35 492,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 492,50	21,00%	7 453,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **42 945,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt:

34a - Dodatečné úpravy elektroinstalace - úprava stávajícího rozvaděče

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 088,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				252,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				252,00	
14	K	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	7,000	36,00	252,00	
	PP		Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
	WV		7		7,000			
D	M		Práce a dodávky M				14 208,80	
D	21-M		Elektromontáže				14 208,80	
1	K	2100103093R	Dodávka přepínače sítě OT63F4C	kus	1,000	4 111,25	4 111,25	
	WV		1		1,000			
6	K	2100103094R	Dodávka spínače MSN 63/3	kus	1,000	979,80	979,80	
	WV		1		1,000			
7	K	2100103095R	Doprava	km	289,000	11,50	3 323,50	
	WV		"elektrikář"169		169,000			
	WV		"stavba"120		120,000			
	WV		Součet		289,000			
8	K	2100103096R	Revize včetně dopravy	km	1,000	1 955,00	1 955,00	
	WV		1		1,000			
11	K	2100103201R	Stavební začištění rýhy v zateplení podhledu	m	3,300	480,00	1 584,00	
	P		Poznámka k položce: včetně úprav napojení na stávající omítky					
	WV		3,3		3,300			
12	K	2100103202R	Stavební začištění rýhy v zateplení stěn	m	2,200	480,00	1 056,00	
	P		Poznámka k položce: včetně úprav napojení na stávající omítky					
	WV		2,2		2,200			
13	K	2100103203R	Stavební začištění rýhy v omítkě stěn	m	2,200	340,00	748,00	
	P		Poznámka k položce: včetně úprav napojení na stávající omítky					
	WV		2,2		2,200			
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	2,000	14,70	29,40	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm ²					
	P		Poznámka k položce: součtem z výkresu rozváděčů					
3	K	210800105	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	13,000	19,95	259,35	
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²					
	P		Poznámka k položce: součtem a odměněním z výkresů za použití programu ARCHICAD					
4	M	341110300	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm ² kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25	m	13,000	12,50	162,50	
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm ² kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 627,50	
10	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,500	403,00	1 007,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	WV		"sekání rýh"2,5		2,500			
5	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	462,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	WV		"úpravy v rozvaděči"10		10,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt: 36a - Vícepráce vyplynulé z požadavků zadavatele

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	35 492,50
PSV - Práce a dodávky PSV	8 400,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	8 400,00
M - Práce a dodávky M	11 235,50
21-M - Elektromontáže	11 235,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 782,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 075,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 575,00
VRN5 - Finanční náklady	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.5

Objekt:

36a - Vícepráce vyplynulé z požadavků zadavatele

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							35 492,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 400,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				8 400,00	
1	K	7412100091R	Pronájem elektrorozvaděče	den	42,000	200,00	8 400,00	
	PP		Pronájem elektrorozvaděče					
	VV		"pronájem elektrorozvaděče po předání stavby do doby osazení elektroměru - od 8.12.2020 do 18.1.2020" (24+18)		42,000			
D	M		Práce a dodávky M				11 235,50	
D	21-M		Elektromontáže				11 235,50	
2	K	2100103095R	Doprava	km	977,000	11,50	11 235,50	
	VV		"elektrikáři - 2xodpojení, 1xzapojení"169*3		507,000			
	VV		"cesty stavbyvedoucího - doprava spojená s připojením ČEZ" 100		100,000			
	VV		"výrobní ředitel - doprava spojená s koordinací s Eurovii" 370		370,000			
	VV		Součet		977,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 782,00	
3	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	2,000	312,00	624,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"výpomoc při stěhování trezoru"2		2,000			
4	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	9,000	462,00	4 158,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	VV		Součet		9,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 075,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 575,00	
5	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	VV		"zajištění přípojky elektro, vyjednání připojení a administrace poplatku za připojení ČEZ" 1		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				1 500,00	
6	K	0530020091R	Zajištění prodloužení záboru z důvodu posunutí termínů realizace vlivem jiného zhotovitele	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: "z důvodu nutnosti koordinace s činností jiného dodavatele, kdy nebylo možné realizovat práce v předpokládaných termínech"</i>					
	VV		"zajištění prodloužení záboru včetně poplatku"1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				8 000,00	
7	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	P		<i>Poznámka k položce: -zřízení náklady spojené s realizací prací jiného dodavatele (EUROVIE). -komplikovaná koordinace návaznosti prací, zajištění termínů -nutnost účasti vedení stavby na kontrolních dnech jiné souběžné zakázky -nutnost koordinace dodavatele zhotovitele do termínů vzešlých z koordinace z EUROVii</i>					
	VV		"koordinace zajištění přípojky kanalizace a vodovodu"1		1,000			

VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

REKAPITULACE

	Cena bez DPH
<i>EZS</i>	beze změn
<i>Společná TV anténa</i>	beze změn
<i>Radiostanice</i>	-7 414 Kč
<i>Strukturovaná kabeláž + kamerový systém</i>	-82 738 Kč
<i>Videotelefon</i>	-483 Kč
<i>Nouzová signalizace</i>	-230 Kč
<hr/>	
CELKEM bez DPH	-90 865 Kč
DPH 21 %	-19 082 Kč
CELKEM včetně DPH	-109 947 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

Radiostanice

C. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Cena Jednotk.	Cena Celkem
	Dodávka				
7	Konektory BNC přímý 4* u antény + 4* u radiostanic = 8 ks	ks	-8	92	-736
	Montáž				
19	Konektory BNC přímý 4* u antény + 4* u radiostanic = 8 ks	ks	-8	58	-464
23	Připojení coax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor Zapojení zásuvek 8 ks	ks	-8	58	-464
24	Vstupní měření RADIO signálů, měř. protokol Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény	kpl	-1	5 750	-5 750

CELKEM dodávka + montáž bez DPH

-7 414 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

Strukturovaná kabeláž + kamerový systém

Č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Cena Jednotk	Cena Celkem
Dodávka					
2	nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	-2366	5	-11 829
Montáž					
34	220 280 201 nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	-2366	29	-68 609
43	22 011 1431 měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol	2P	-20	115	-2 300
	kabel 20x2x0,5 - měřený celý profil = 20 ks				

Celkem dodávka + montáž

-82 738 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

Videotelefon

Č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Cena Jednotk	Cena Celkem
	Dodávka				
7	Zvonek melodický 12/24V	ks	-1	483	-483
	Pro celý systém = 1 ks				
	Montáž				

Celkem dodávka + montáž

-483 Kč

VÝSTAVBA OBJEKTU OOP HORŠOVSKÝ TÝN

D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD

JKSO 828 891

Nouzová signalizace

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Cena Jednotk.	Cena Celkem
		Montáž				
14		Zvonek melodický 12/24V	ks	-1	230	-230
		Instalován ve stálé službě - 1ks				

Celkem dodávka + montáž

-230 Kč