



KUJIP012QDDN

**Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“

**1. Smluvní strany**

**Objednatel :** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek  
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
zástupce pro věci technické: Pavel Čermák  
tel.: 564602272  
IČO: 70890749  
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** TOMIreko, s. r. o.  
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti  
Milanem Šťastným, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
Milan Šťastný, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
Milan Šťastný, jednatel společnosti  
Tel./fax: 568 422 946 / 568 422 946  
IČO: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč  
číslo účtu: 2174012369/0800  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutného projednání a odsouhlasení oceněného soupisu vynucených dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. S ohledem na rozsah a složitost vynucených změn prací a dodávek, s ohledem na stáří objektu zámku, je časově velmi náročné sestavit rozpočet, zahrnující všechny dodatečné práce a současně zohlednit odpočet prací a dodávek, které nebudou realizovány. Po odsouhlasení oceněného rozpočtu a uzavření dodatku č. 5, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

### 3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování a odsouhlasení změnových rozpočtů, zajištění materiálů a zajištění provedení dodatečných prací se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 30. 9. 2016.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Třebíči, dne 24. 08. 2016

V Jihlavě, dne 25. 08. 2016

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

26

  
TOYFI s.r.o.  
Křižkova třída 38, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

.....  
Ing. Tomáš Kliner  
jednatel společnosti

  
.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje