

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2020	ze dne 5. 1. 2021
STAVBA:	Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném	
Číslo smlouvy objednatele:	776/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	ACP AuComp CZ, s.r.o., IČ 04309634, Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9	
Oznámení změny ve SD/KD:	1. - 2.KD	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Měněpráce	
Obsahem změnového listu je odpočet části DIA které bylo realizováno jen na úrovni dopravního značení v místě realizace. Dle dohody bylo na základě dohody s odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný (ODSH) využito povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Dále je obsahem změnového listu navýšení objemu výkopových prací z důvodu neodpovídajícímu uložení kabelu dle PD a plánů stávajícího VO. Také je nutné provést přetažení kabeláže mezi stávajícím umístěním stožáru A3 a novým stožárem A1. Toto vedení je z důvodu spojky nutné sjednotit na kabeláž CYKY 4x10. Vzhledem ke skutečnosti že vedení ke stožáru A2 je řešeno novou větví VO ze stávajícího vedení, došlo ke snížení metráže vedení použitého kabelu (zrušení trasy tam a zpět) a tento kabel je použit v protažení mezi stožáry A1 a A3. Z důvodu změny trasy vedení byly provedeny sondy navíc z důvodu hledání přípojného bodu. S touto činností bylo navýšeno i rozebrání povrchu , které je ve změnovém listě také zohledněno.	
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-15 600,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	13 695,93 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-1 904,07 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	45 dnů od dne předání staveniště (3.1.2021)
Nový termín dokončení díla:	1.2.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
ACP AuComp CZ, s.r.o.

Podpis: _____


Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____


Technický dozor objednatele:
Meritum Kladno - Projekce s.r.o.
Stanovisko TDS:

Technický dozor stavebníka zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD , a v případech, kdy nebylo možné použít k ocenění změn jednotkové ceny z rozpočtu, odpovídají cenám obvyklým. Rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:



Přílohy změnového listu:

1. Rekapitulace méněprací - 1 strana A4
2. Rozpočet méněpráce objekt SO 01 kabelové vedení - 1 strana A4
3. Rozpočet méněpráce VON - 1 strana A4
4. Rozpočet vícepráce - 1 strana A4