

CES:

644/18 LN 014 027, Holedeč – úpravna vody – rekonstrukce

DODATEK Č. 5 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1633-099/GD/2017

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.03.2018 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., [REDACTED]@clnet.cz
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť,
přijímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ARKO TECHNOLOGY a.s**Správce/Společník 1**

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vl. 296
zastoupená: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 52201621/0100
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

HST Hydrosystémy s.r.o.**Společník 2**

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění čl. III. Čas plnění odstavce 3.2 se nahrazuje následujícím textem: Dokončení stavby nejpozději do: 30. 04. 2021

2. Předmět plnění, a to rozšířením předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 18–19 a dále čl. III. Cena za dílo bude navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 18–19. Změnové listy č. 18 – 19 tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 18 – 19 ve výši **312.391,- Kč bez DPH**, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 5 činí **129.758.712,- Kč bez DPH**.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 18 a 19

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V BRNO dne 1.8.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(35)

Ing. Tomáš Keberle
předseda představenstva
Ing. Martin Pajer
člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

 ARKO[®] společně @ VINCI⁺
TECHNOLOGY, a.s.
Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-brno.cz

1NÁVRH ZMĚNY

číslo : 19/2020

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 17.02.2021

Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X
--------------------------------	--------	----------------	--------	-------------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet – příloha

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:*Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):**Byla doplněna nová kabeláž pro vystrojení přípojného místa náhradního zdroje na trafostanici. Dále byla doplněna vstříkovací armatura z důvodu změny trasy po domluvě s investorem.*

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 1 str rozpočtu

Ocenění změny:**Celkem - 77 072 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla	
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH
dod.1a 2 (ZL1-3)	166 754,- Kč bez DPH
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH
SoD vč.Dod.č.3	127 510 999 Kč bez DPH
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH
ZL. Č.11	320.561 Kč bez DPH
ZL. Č.12	10 956 Kč bez DPH
ZL. Č.13	18 744 Kč bez DPH
ZL. Č.14	436 171 Kč bez DPH
ZL. Č.15	146 108 Kč bez DPH
ZL. Č.16	171 003 Kč bez DPH
ZL. Č.17	463 892 Kč bez DPH
ZL.Č.18	389 463 Kč bez DPH
ZL.Č.19	-77 072 Kč bez DPH
Nová cena díla	129.758.712 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
	0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k změně rozpočtu o částku: - 77 072 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 89 214 Kč bez DPH, tj. 0,07 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **166 286** Kč.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **166 286** Kč bez DPH, tj. 0,13 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **6.879.365** Kč bez DPH, tj. 5,43 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **3.920.856** Kč bez DPH, tj. 3,09 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *2.3.21*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum *2.3.21*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

_____ Datum 23.3.2021

_____ Datum 23.3.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

1NÁVRH ZMĚNY				číslo : 18/2021	
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 01.03.2021	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Viz cenový rozpočet – příloha		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i>					
<i>Pro SO 0001 byly doplněny kompozity pro 1 separační stupeň z důvodu bezpečnosti. Pro SO 0002 byl doplněn záchytný systém – nová střecha z důvodu bezpečnosti, dále byla doplněna dlažba pro starou budovu. Pro SO 0014 byly odečteny MPC panely z důvodu nerealizace, dále byla zaměněna kamenina za litinu. V rámci SO 0014 byly doplněny tvarovky, které nebyly součástí soupisu provedených prací a oprava Pascalova žlabu. A další viz poznámky v rozpočtu.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 21 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 389 463 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		0	kalendářních dnů	
dod.1a 2 (ZL1-3)	166 754,- Kč bez DPH				
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
SoD vč.Dod.č.3	127 510 999 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH				
ZL. Č.11	320.561 Kč bez DPH				
ZL. Č.12	10 956 Kč bez DPH				
ZL. Č.13	18 744 Kč bez DPH				
ZL. Č.14	436 171 Kč bez DPH				
ZL. Č.15	146 108 Kč bez DPH				
ZL. Č.16	171 003 Kč bez DPH				
ZL. Č.17	463 892 Kč bez DPH				
ZL.Č.18	389 463 Kč bez DPH				
Nová cena díla 129.835.784 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 389 463 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 828 174 Kč bez DPH , tj. 0,65 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **438 711** Kč.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **438 711** Kč bez DPH, tj. 0,35 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6.790.151 Kč bez DPH, tj. 5,36 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.754.570 Kč bez DPH, tj. 2,96 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

aturn 20.21

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

aturn 2.3.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 23. 2. 21

Datum 2. 3. 21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.